

**Звіт щодо виконання інвестиційної програми**

**Найменування ліцензіата**

**ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"**

**Прогнозний період**

**з**

**01.01.2017**

**до**

**30.09.2017**



1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Відсоток виконання з початку року	Відсоток виконання з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з актами виконаних робіт, усього	
		Річний план				фінансування				фінансування							
		електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія					
усього		прибуток		амортизація		додаткові джерела фінансування		прибуток		амортизація		додаткові джерела фінансування		прибуток		амортизація	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
1	Заміна повітряного вимикача ВРП-35 на вакуумний (Подусова А)	937,00	-	-	937,00	-	-	-	-	-	-	-	-	365,14	20%	749,09	
2	Заміна електронікера №2 (СБУ-4М)	7 500,00	-	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	7 500,00	
3	Заміна роз'єднувачів 110кВ (тип РЛД-110) - 4 од., 35кВ (тип РЛД-35) - 4од.	2 150,00	-	-	2 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	16%	1 802,72	
4	Заміна електромагнітних дутьових регуляторів ДВ-1А, ДВ-1Б (260 кВт, 3000 В) 2 од.	1 920,00	-	-	1 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	341,67	18%	1 578,33	
5	Заміна автоматичного регулятора збудження ТТ-3	9 500,00	-	-	9 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	239,03	2%	9 260,97	
6	Заміна масляних вимикачів КРУ-3,15 типу ВМГ-133 на вакуумні - 3 од.	209,70	-	-	209,70	-	-	-	-	-	-	-	-	172,28	91%	18,71	
7	Заміна масляних вимикачів ГРУ-10,5 кВ типу ВМГ-133 на вакуумні - 2 од.	850,00	-	-	850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	72,60	4%	813,70	
<b>Усього</b>		<b>23 066,70</b>			<b>23 066,70</b>									<b>1 278,09</b>	<b>6%</b>	<b>21 788,61</b>	



Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"  
 \_\_\_\_\_ року

Щербина О.Ю.  
 (прізвище, ім'я, по батькові)

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період									Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відлуння
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього	17	18						
		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				усього					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19(16-3)						
1	Модернізація котлоагрегату БКЗ-210-140 ПП ст. № 1 з заміною кубів 1-ї ст., парогеретрича, піложапельників, відновленням обмурівки та ізоляції, шлакового модулю, скребкового транспортеру на шнековий.	15 132,30	-	-	7 613,22	-	-	7 519,08	-	-	-	-	-	3 348,38	59,93	22%	11 783,93					
2	Модернізація пилосистем котлоагрегату БКЗ-210-140 ПП ст. № 1, з заміною торцевої броні, привідної шестерні, пилотроводів, заміною бункера БСВ-1А, димососів, направляючих апаратів та корпусів опорних підшипників в зборі.	8 400,00	-	-	4 465,98	-	3 934,02	-	-	-	475,65	-	-	475,65	49,62	6%	7 924,35					
3	Модернізація котлоагрегату БКЗ-210-140 ПП ст. № 2 з заміною екранних труб від відм. 16.0м до верхніх колекторів фронтного і бокових екрана, відновлення обмурівки і ізоляції, заміною шлакового модулю, скребкового транспортеру на шнековий, шлакової дробарки ШД-9.	4 220,00	-	-	1 644,00	-	2 576,00	-	-	-	2 475,29	-	-	2 475,29	1 634,40	59%	1 744,71					
4	Реконструкція пилосистем котлоагрегату БКЗ-210-140 ПП ст. № 2 з заміною хвильової броні, привідної шестерні, холодової частини МВ-2Б, згнів пілопроволідів, бункера БСВ-2А.	4 796,00	-	-	1 896,00	-	2 900,00	-	-	-	1 217,77	-	-	1 217,77	246,53	25%	3 578,23					
<b>Усього</b>		<b>32 548,30</b>	-	-	<b>15 619,20</b>	-	<b>16 929,10</b>	-	-	-	<b>7 517,09</b>	-	-	<b>7 517,09</b>	<b>1 990,49</b>	<b>23%</b>	<b>25 031,22</b>					

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

\_\_\_\_\_ року

Шербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)



1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Відхилення				
		усього			теплоенергія			електроенергія			усього				Основно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17
1	Заміна акумуляторної батареї АБ-1 СДТУ.	-	-	1 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,20	50,75	3%	- 1 569,80
2	Заміна шлакової дробарки ПД-12.	-	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,74	910,95	5%	- 2 005,26
3	Заміна обладнання, устаткування, приладів, механізмів.	-	-	6 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 182,69	688,49	17%	- 5 617,31
<b>Усього</b>		-	-	<b>10 520,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 327,63</b>	<b>1 650,18</b>	<b>13%</b>	<b>- 9 192,37</b>

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)



1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія							
		усього	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток				амортизація	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=13-15
1	Будівництво золовідвалу № 3.	5 900,00	-	-	5 900,00	-	-	-	-	-	4,13	-	-	-	4,13	-	0%	5 895,88
<b>Усього</b>		<b>5 900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,13</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>5 895,88</b>

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

" " 20 року

Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)



1.5. Інше

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період										Відхилення
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього	Освоєно згідно з актами виконання 1	Відсоток виконання з початку року		
		доплаткові джерела фінансування	прибутки	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибутки	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибутки	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибутки	амортизація					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	830,00	-	-	830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,07	-	-	24%	1916,63
1	Розробка проекту реконструкції котлоагрегатів БКЗ-210-140ПТ ст. № 1-4	250,00	-	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	- 250,00
2	Розробка проекту будівництва системи оборотного водопостачання	235,10	-	-	235,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	- 235,10
3	Розробка проекту реконструкції системи очищення димових газів від вихідних забруднюючих речовин	250,00	-	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	- 250,00
4	Розробка проекту відвою ливневих вод від будівлі вигонореконструкції	350,00	-	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	- 350,00
5	Доробка проектної документції та відновлення пожежного обладнання теплопункту ВЕС-93М	50,00	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	31,03	-	-	62%	- 18,97
6	Розробка проекту заміни ВЧ-приймача ВЧТО ПЛ-110 кВ "Розтрисична"	230,20	-	-	230,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	- 230,20
7	Розробка проекту заміни ділянок циркуляційних водопроводів № 1, 2 (Ø1620x8, Ø1420x8мм, L=796м)	2 195,30	-	-	2 195,30	-	-	-	-	-	-	-	-	231,10	-	-	11%	- 1 964,20
<b>Усього</b>																		

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ року



Щербина О.Ю.  
(прізвище, ім'я, по батькові)