

**Звіт щодо виконання інвестиційної програми**

**Найменування ліцензіата**

**ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"**

**Прогнозний період**

**з**

**01.01.2017**

**до**

**30.09.2017**

1. Виконання інвестиційної програми за 9 місяців 2017 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія					
			долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	23 066,70	-	-	23 066,70	-	-	-	-	-	1 278,09	-	-	-	1 278,09	1 099,05	6%	-21 788,61
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	32 548,30	-	-	15 619,20	-	-	16 929,10	-	-	7 517,09	-	-	-	7 517,09	1 990,49	23%	-25 031,22
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	10 520,00	-	-	10 520,00	-	-	-	-	-	1 327,63	-	-	-	1 327,63	1 650,18	13%	-9 192,37
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	5 900,00	-	-	5 900,00	-	-	-	-	-	4,13	-	-	-	4,13	-	0%	-5 895,88
5	Інше	2 195,30	-	-	2 195,30	-	-	-	-	-	231,10	-	-	-	231,10	-	11%	-1 964,20
<b>Усього</b>		<b>74 230,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57 301,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 929,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 358,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 358,03</b>	<b>4 739,72</b>	<b>14%</b>	<b>-63 872,27</b>

Генеральний директор ТОВ ФІРМИ "ТЕХНОВА"

\_\_\_\_\_ 20\_\_ року



*(Handwritten signature in blue ink)*  
(підпис)

**Щербина О.Ю.**  
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування				прибуток	амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3
1	Заміна повітряного вимикача ВРП-35 на вакуумний (Подусовка А)	937,00	-	-	937,00	-	-	-	-	-	187,91	-	-	-	187,91	365,14	20%	- 749,09
2	Заміна електролізера №2 (СБУ-4М)	7 500,00	-	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	- 7 500,00
3	Заміна роз'єднувачів 110кВ (тип РЛНД-110) - 4 од , 35кВ (тип РЛНД-35) - 4 од	2 150,00	-	-	2 150,00	-	-	-	-	-	347,28	-	-	-	347,28	250,00	16%	- 1 802,72
4	Заміна електродвигунів дутьових вентиляторів ДВ-1А, ДВ-1Б (260 кВт, 3000 В) 2 од	1 920,00	-	-	1 920,00	-	-	-	-	-	341,67	-	-	-	341,67	-	18%	- 1 578,33
5	Заміна автоматичного регулятора збудження ТГ-3	9 500,00	-	-	9 500,00	-	-	-	-	-	173,94	-	-	-	173,94	239,03	2%	- 9 326,06
6	Заміна масляних вимикачів КРУ-3 15 типу ВМГ-133 на вакуумні - 3 од	209,70	-	-	209,70	-	-	-	-	-	190,99	-	-	-	190,99	172,28	91%	- 18,71
7	Заміна масляних вимикачів ГРУ-10,5 кВ типу ВМГ-133 на вакуумні - 2 од	850,00	-	-	850,00	-	-	-	-	-	36,30	-	-	-	36,30	72,60	4%	- 813,70
<b>Усього</b>		<b>23 066,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 066,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 278,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 278,09</b>	<b>1 099,05</b>	<b>6%</b>	<b>- 21 788,61</b>

Генеральний директор ТОВ ФІРМИ "ТЕХНОВА"

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року



(підпис)

Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період					Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього				
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-18	
1	Модернізація котлоагрегату БКЗ-210-140 ПТ ст. № 1 з заміною кубів 1-ї ст., пароперегрівача, пилососів, відновленням обмурівки та ізоляції, шлакового комоду, скребкового транспортеру на шнековий.	15 132,30	-	-	7 613,22	-	-	7 519,08	-	-	3 348,38	-	-	-	3 348,38	59,93	22%	-	11 783,93
2	Модернізація пилосистем котлоагрегату БКЗ-210-140 ПТ ст. №1 з заміною торцевої броні, привідної шестерні, пилопроводів, заміною бункера БСВ-1А, димососів, направляючих апаратів та корпусів опорних підшипників в зборі.	8 400,00	-	-	4 465,98	-	-	3 934,02	-	-	475,65	-	-	-	475,65	49,62	6%	-	7 924,35
3	Модернізація котлоагрегату БКЗ-210-140 ПТ ст. № 2 з заміною екраних труб від відм. 16.0м до верхніх колекторів фронтного і бокових екранів, відновлення обмурівки і ізоляції, заміною шлакового комоду, скребкового транспортеру на шнековий, шлакової дробарки ШД-9.	4 220,00	-	-	1 644,00	-	-	2 576,00	-	-	2 475,29	-	-	-	2 475,29	1 634,40	59%	-	1 744,71
4	Реконструкція пилосистем котлоагрегату БКЗ-210-140 ПТ ст. № 2 з заміною хвильової броні, привідної шестерні, ходової частини МВ-2Б, згинів пилопроводів, бункера БСВ-2А.	4 796,00	-	-	1 896,00	-	-	2 900,00	-	-	1 217,77	-	-	-	1 217,77	246,53	25%	-	3 578,23
<b>Усього</b>		<b>32 548,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 619,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 929,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 517,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 517,09</b>	<b>1 990,49</b>	<b>23%</b>	<b>-</b>	<b>25 031,22</b>

Генеральний директор ТОВ ФІРМИ "ТЕХНОВА"

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ року



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**Щербина О.Ю.**  
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування				прибуток	амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3
1	Заміна акумуляторної батареї АБ-1 СДТУ.	1 620,00	-	-	1 620,00	-	-	-	-	-	50,20	-	-	-	50,20	50,75	3%	- 1 569,80
2	Заміна шлакової дробарки ШД-12.	2 100,00	-	-	2 100,00	-	-	-	-	-	94,74	-	-	-	94,74	910,95	5%	- 2 005,26
3	Заміна обладнання, устаткування, приладів, механізмів.	6 800,00	-	-	6 800,00	-	-	-	-	-	1 182,69	-	-	-	1 182,69	688,49	17%	- 5 617,31
<b>Усього</b>		<b>10 520,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 520,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 327,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 327,63</b>	<b>1 650,18</b>	<b>13%</b>	<b>- 9 192,37</b>

Генеральний директор ТОВ ФІРМИ "ТЕХНОВА"

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**Щербина О.Ю.**

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Особно згідно з якими виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Будівництво золовідвалу № 3	5 900,00	-	-	5 900,00	-	-	-	-	-	4,13	-	-	-	4,13	-	0%	5 895,88
Усього		5 900,00	-	-	5 900,00	-	-	-	-	-	4,13	-	-	-	4,13	-	0%	5 895,88

Генеральний директор ТОВ ФІРМИ "ТЕХНОВА"

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ року



(підпис)

Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

## 1.5. Інше

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Розробка проекту реконструкції котлоагрегатів БКЗ-210-140ПТ ст. № 1-4	830,00	-	-	830,0	-	-	-	-	-	200,07	-	-	-	200,07	-	24%	- 629,93
2	Розробка проекту будівництва системи оборотного водопостачання	250,00	-	-	250,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	- 250,00
3	Розробка проекту реконструкції системи очищення димових газів від викидів забруднюючих речовин	235,10	-	-	235,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	- 235,10
4	Розробка проекту будівництва нового блоку ТЕЦ з котлом ЦКП	250,00	-	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	- 250,00
5	Розробка проекту відводу ливневих вод від будівлі вагоноперекидача	350,00	-	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	- 350,00
6	Доробка проектної документації та відновлення пожежного обладнання вагоноперекидача ВЕС-93М	50,00	-	-	50,00	-	-	-	-	-	31,03	-	-	-	31,03	-	62%	- 18,97
7	Розробка проекту заміни ВЧ-приймача ВЧТО ПЛІ-110 кВ "Розгужочна"	230,20	-	-	230,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	- 230,20
<b>Усього</b>		<b>2 195,30</b>	-	-	<b>2 195,30</b>	-	-	-	-	-	<b>231,10</b>	-	-	-	<b>231,10</b>	-	<b>11%</b>	<b>- 1 964,20</b>

Генеральний директор ТОВ ФІРМИ "ТЕХНОВА"

\_\_\_\_\_ 20\_\_ року



Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)