

|                                                   |          |                            |           |                   |
|---------------------------------------------------|----------|----------------------------|-----------|-------------------|
| <b>Звіт щодо виконання інвестиційної програми</b> |          |                            |           |                   |
| <b>Найменування ліцензіата</b>                    |          | <b>ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"</b> |           |                   |
| <b>Прогнозний період</b>                          | <b>з</b> | <b>01.01.2019</b>          | <b>по</b> | <b>31.12.2019</b> |

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 2019 рік

| №      |                                                                          | Складові інвестиційної програми | Річний план |                                 |           |             | Фактично профінансовано за звітний період |          |             |                                 |          |             |    |              |          |          | Відсоток виконання з початку року | Особливо з'явлено з актами виконання робіт, усього | Інші |        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------|----------|-------------|----|--------------|----------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------|--------|
|        |                                                                          |                                 | усього      | електроенергія                  |           |             | теплоенергія                              |          |             | електроенергія                  |          |             |    | теплоенергія |          |          |                                   |                                                    |      | усього |
|        |                                                                          |                                 |             | доплаткові джерела фінансування | прибуток  | амортизація | доплаткові джерела фінансування           | прибуток | амортизація | доплаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація |    |              |          |          |                                   |                                                    |      |        |
| 1      | 2                                                                        | 3                               | 4           | 5                               | 6         | 7           | 8                                         | 9        | 10          | 11                              | 12       | 13          | 14 | 15           | 16       | 17       | 18                                | 19                                                 | 20   |        |
| 1      | Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання  | 2 430,00                        | -           | -                               | 2 430,00  | -           | -                                         | -        | -           | -                               | 1 234,16 | -           | -  | -            | 1 234,16 | 869,29   | 51%                               | -1 155,84                                          |      |        |
| 2      | Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання    | 854,60                          | -           | -                               | 854,60    | -           | -                                         | -        | -           | -                               | 665,14   | -           | -  | -            | 665,14   | 673,83   | 78%                               | -1 159,46                                          |      |        |
| 3      | Реконструкція, модернізація та будівництво загальноосвітнього обладнання | 5 950,00                        | -           | -                               | 3 139,37  | -           | -                                         | 2 810,63 | -           | -                               | 433,49   | -           | -  | 640,32       | 1 073,81 | 1 073,81 | 18%                               | -4 876,19                                          |      |        |
| 4      | Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд             | 4 754,90                        | -           | -                               | 4 754,90  | -           | -                                         | -        | -           | -                               | 2 390,99 | -           | -  | -            | 2 390,99 | 2 390,99 | 50%                               | -2 363,91                                          |      |        |
| 5      | Інше                                                                     | 0,00                            | -           | -                               | -         | -           | -                                         | -        | -           | -                               | -        | -           | -  | -            | -        | -        | 0%                                | 0,00                                               |      |        |
| Усього |                                                                          | 13 989,50                       | -           | -                               | 11 178,87 | -           | -                                         | 2 810,63 | -           | -                               | 4 723,79 | -           | -  | 640,32       | 5 364,11 | 5 007,93 | 38%                               | -3 525,39                                          |      |        |

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ року



1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

| №      | Назва заходів інвестиційної програми                                                                   | Річний план |                                |          |             | Фактично профінансовано за звітний період |          |             |                                |          |             |                                |              |             |          | Відсоток виконання з початку року | Відхилення |          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------|----------|-------------|--------------------------------|--------------|-------------|----------|-----------------------------------|------------|----------|
|        |                                                                                                        | усього      | електроенергія                 |          |             | теплоенергія                              |          |             | електроенергія                 |          |             |                                | теплоенергія |             |          |                                   |            | усього   |
|        |                                                                                                        |             | податкові джерела фінансування | прибуток | амортизація | податкові джерела фінансування            | прибуток | амортизація | податкові джерела фінансування | прибуток | амортизація | податкові джерела фінансування | прибуток     | амортизація |          |                                   |            |          |
| 1      | 2                                                                                                      | 3           | 4                              | 5        | 6           | 7                                         | 8        | 9           | 10                             | 11       | 12          | 13                             | 14           | 15          | 16       | 17                                | 18         | 19-16-3  |
| 1      | Реконструкція ВРП-35 кВ з заміною роз'єднувачів та застарілих повітряних вимикачів на сучасні вакуумні | 1 537,00    | -                              | -        | 1 537,00    | -                                         | -        | -           | -                              | -        | 862,94      | -                              | -            | -           | 862,94   | 862,94                            | 56%        | 674,06   |
| 2      | Модернізація системи обліку випуску електричної енергії з заміною трансформаторів напруги              | 893,00      | -                              | -        | 893,00      | -                                         | -        | -           | -                              | -        | 371,22      | -                              | -            | -           | 371,22   | 6,35                              | 42%        | 521,78   |
| Усього |                                                                                                        | 2 430,00    | -                              | -        | 2 430,00    | -                                         | -        | -           | -                              | -        | 1 234,16    | -                              | -            | -           | 1 234,16 | 869,29                            | 51%        | 1 195,84 |

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

\_\_\_\_\_ 20\_\_ року

Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)



1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

| тис. грн без ПДВ |                                                                                                                          |                |                                 |          |              |                                 |          |                                           |                                 |          |              |                                 |          |             |        |        |     |                                                 |                                   |            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------|--------------|---------------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------|---------------------------------|----------|-------------|--------|--------|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| №                | Назва заходів інвестиційної програми                                                                                     | Річний план    |                                 |          |              |                                 |          | Фактично профінансовано за звітний період |                                 |          |              |                                 |          |             |        |        |     | Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього | Відсоток виконання з початку року | Відхилення |
|                  |                                                                                                                          | електроенергія |                                 |          | теплоенергія |                                 |          | електроенергія                            |                                 |          | теплоенергія |                                 |          |             |        |        |     |                                                 |                                   |            |
|                  |                                                                                                                          | усього         | доплаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація  | доплаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація                               | доплаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація  | доплаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | усього |        |     |                                                 |                                   |            |
| 1                | 2                                                                                                                        | 3              | 4                               | 5        | 6            | 7                               | 8        | 9                                         | 10                              | 11       | 12           | 13                              | 14       | 15          | 16     | 17     | 18  | 19=16-3                                         |                                   |            |
| 1                | Модернізація установки подачі циркуляційної та технічної води на основне обладнання ТЕЦ з встановленням сучасних насосів | 854,60         | -                               | -        | 854,60       | -                               | -        | -                                         | -                               | -        | 665,14       | -                               | -        | -           | 665,14 | 673,83 | 78% | 189,46                                          |                                   |            |
| Усього           |                                                                                                                          | 854,60         | -                               | -        | 854,60       | -                               | -        | -                                         | -                               | -        | 665,14       | -                               | -        | -           | 665,14 | 673,83 | 78% | 189,46                                          |                                   |            |



Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"  
 "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

Шербіна О.Ю.  
 (прізвище, ім'я, по батькові)

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальнонастанційного обладнання

| №      | Назва заходів інвестиційної програми                                           | Річний план |                                |          |             |                                |          | Фактично профінансовано за звітний період |                                |          |             |              |    |        |          | Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього | Відсоток виконання з початку року | Відхилення |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|-------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------|--------------|----|--------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
|        |                                                                                | усього      | електроенергія                 |          |             | теплоенергія                   |          |                                           | електроенергія                 |          |             | теплоенергія |    |        | усього   |                                                 |                                   |            |
|        |                                                                                |             | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація                               | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація |              |    |        |          |                                                 |                                   |            |
|        |                                                                                |             |                                |          |             |                                |          |                                           |                                |          |             |              |    |        |          |                                                 |                                   |            |
| 1      | 2                                                                              | 3           | 4                              | 5        | 6           | 7                              | 8        | 9                                         | 10                             | 11       | 12          | 13           | 14 | 15     | 16       | 17                                              | 18                                | 19=16-3    |
| 1      | Технічне переоснащення основних фондів з метою оптимізації виробничих процесів | 5 950,00    | -                              | -        | 3 139,37    | -                              | -        | 2 810,63                                  | -                              | -        | 433,49      | -            | -  | 640,32 | 1 073,81 | 1 073,81                                        | 18%                               | - 4 876,19 |
| Усього |                                                                                | 5 950,00    | -                              | -        | 3 139,37    | -                              | -        | 2 810,63                                  | -                              | -        | 433,49      | -            | -  | 640,32 | 1 073,81 | 1 073,81                                        | 18%                               | - 4 876,19 |

тис. грн без ПДВ

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

" " 20 року

Шербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)





1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн без ПДВ

| №      | Назва заходів інвестиційної програми                                                     | Річний план                     |          |             |                                 |          |             | Фактично профінансовано за звітний період |          |             |                                 |          |             |        |          |          |     | Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього | Відсоток виконання з початку року | Відхилення |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-------------|---------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------|----------|-------------|--------|----------|----------|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
|        |                                                                                          | електроенергія                  |          |             | теплоенергія                    |          |             | електроенергія                            |          |             | теплоенергія                    |          |             |        |          |          |     |                                                 |                                   |            |
|        |                                                                                          | усього                          |          |             | усього                          |          |             | усього                                    |          |             | усього                          |          |             |        |          |          |     |                                                 |                                   |            |
|        |                                                                                          | доплаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | доплаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | доплаткові джерела фінансування           | прибуток | амортизація | доплаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | усього |          |          |     |                                                 |                                   |            |
| 1      | 2                                                                                        | 3                               | 4        | 5           | 6                               | 7        | 8           | 9                                         | 10       | 11          | 12                              | 13       | 14          | 15     | 16       | 17       | 18  | 19=16-3                                         |                                   |            |
| 1      | Будівництво першої черги золотонакопичувача №3 згідно розробленого проекту (третій етап) | 4 754,90                        | -        | -           | 4 754,90                        | -        | -           | -                                         | -        | -           | 2 390,99                        | -        | -           | -      | 2 390,99 | 2 390,99 | 50% | - 2 363,91                                      |                                   |            |
| Усього |                                                                                          | 4 754,90                        | -        | -           | 4 754,90                        | -        | -           | -                                         | -        | -           | 2 390,99                        | -        | -           | -      | 2 390,99 | 2 390,99 | 50% | - 2 363,91                                      |                                   |            |



Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

" " 20 року

Щерба О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.5. Інше

| 1.3. інше |                                      |                                 |          |             |                                 |          |             |                                           |          |             |                                 |          |             |                                 |          |             |    |         |                                                 |                                   |            |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------|----------|-------------|---------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------|----------|-------------|---------------------------------|----------|-------------|----|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| №         | Назва заходів інвестиційної програми | Річний план                     |          |             |                                 |          |             | Фактично профінансовано за звітний період |          |             |                                 |          |             |                                 |          |             |    |         | Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього | Відсоток виконання з початку року | Відхилення |
|           |                                      | електроенергія                  |          |             | теплоенергія                    |          |             | електроенергія                            |          |             | теплоенергія                    |          |             |                                 | усього   |             |    |         |                                                 |                                   |            |
|           |                                      | доплаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | доплаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | доплаткові джерела фінансування           | прибуток | амортизація | доплаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | доплаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація |    |         |                                                 |                                   |            |
| 1         | 2                                    | 3                               | 4        | 5           | 6                               | 7        | 8           | 9                                         | 10       | 11          | 12                              | 13       | 14          | 15                              | 16       | 17          | 18 | 19=16-3 |                                                 |                                   |            |
|           |                                      | 0.00                            | -        | -           | 0.00                            | -        | -           | -                                         | -        | -           | -                               | -        | -           | -                               | -        | -           | 0% | -       |                                                 |                                   |            |
|           | Усього                               | 0.00                            | -        | -           | 0.00                            | -        | -           | -                                         | -        | -           | -                               | -        | -           | -                               | -        | -           | 0% | -       |                                                 |                                   |            |

тис. грн без ПДВ

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"  
" " " 20\_\_ року

Шербина О.Ю.  
(прізвище, ім'я, по батькові)

