

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата		ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"		
Прогнозний період	з	01.01.2018	по	30.06.2018

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за перше півріччя 2018 року

№	Складові інвестиційної програми	Річний план				Фактично профінансовано за звітний період											Відсоток виконання з початку року	Вихідження
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						
			долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	9 749,80	-	-	9 749,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-9 749,80
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	1 625,10	-	-	1 625,10	-	-	-	-	-	122,00	-	-	-	122,00	123,89	8%	-1 503,10
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальноосвітнього обладнання	34 651,24	-	-	22 977,91	-	-	11 673,33	-	-	1 372,42	-	-	-	1 372,42	1 600,15	4%	-33 278,82
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	5 741,67	-	-	5 741,67	-	-	-	-	-	821,67	-	-	-	821,67	843,35	14%	-4 920,00
5	Інше	9 594,00	-	-	9 144,00	-	-	450,00	-	-	1 046,48	-	-	-	1 046,48	-	11%	-8 547,52
Усього		61 361,81	-	-	49 238,48	-	-	12 123,33	-	-	3 362,57	-	-	-	3 362,57	2 567,39	5%	-57 999,24

тис. грн без ПДВ

тис. грн без ПДВ

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

" " 20 року

(підпис)

Щербина О.Ю.
(прізвище, ім'я, по батькові)



1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
		електроенергії			теплоенергії			електроенергії			теплоенергії						
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Заміна повітряного вимикача ВРП-35 на вакуумний ПЛ-35 Порт - 1 (з заміною контрольних кабелів).	-	-	395,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	- 395,00
2	Заміна системи захистів ПЛ-110 Куликівка	-	-	743,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	- 743,00
3	Реконструкція схеми ВЧ-приймача ВЧТО ПЛ-110 кВ "Розгужонка".	-	-	520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	- 520,00
4	Заміна роз'єднувачів ВРП-110/35 (ВРП-110-4од. ВРП-35-4од.).	-	-	343,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	- 343,00
5	Заміна вимикачів в КРУ-3.15кВ (4 од.)	-	-	313,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	- 313,00
6	Заміна електроділунгів дуггюних вентиляторів ДВ-3А, ДВ-3Б (260кВт, 3000 В) 2 од.	-	-	714,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	- 714,30
7	Заміна вимикачів в ГРП-10.5кВ (4 од. - 1000 А, 1 од. - 5000 А).	-	-	1 005,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	- 1 005,10
8	Впровадження проекту заміни системи збудження турбогенератора ТВФ-120-2 ст.№3 (2-й етап).	-	-	5 296,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	- 5 296,40
9	Заміна трансформаторів напруги ТН-110 1-ї системи шин ВРП-110 кВ (3 од.) та трансформаторів напруги ТН-35 2-ї системи шин ВРП-35 (3 од.)	-	-	420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	- 420,00
Усього		-	-	9 749,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	- 9 749,80

тис. грн без ПДВ

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

" " 20 року

Шербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)



1.2. Реконструкції, модернізації та будівництво теплотехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період								Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Вихідення	
		усього	електроенергії			теплоенергії			електроенергії				теплоенергії						
			доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
1	Заміна шлакових дробарок ШД-9.	1 625,10	-	-	1 625,10	-	-	-	-	-	122,00	-	-	-	122,00	123,89	8%	1 503,10	
Усього		1 625,10	-	-	1 625,10	-	-	-	-	-	122,00	-	-	-	122,00	123,89	8%	1 503,10	

тис. грн без ПДВ

тис. грн без ПДВ

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

" " 20 року

Шербіна О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)



1.3. Реконструкції, модернізації та будівництво загальностанційного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконання з робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Вихідні
		електроенергія				теплоенергія				електроенергія				теплоенергія		усього						
		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16:3				
1	Заміна повітряного компресору ВК-1 котлодубінського цеху.	1 042,77	-	-	1 042,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	1 042,77			
2	Впровадження проекту відводу ливневих вод від будівлі вагонепоперекадача.	740,00	-	-	0,00	-	-	740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	740,00			
3	Придбання нового бульдозера Б-14. (аналог SD7K).	4 362,66	-	-	0,00	-	-	4 362,66	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	4 362,66			
4	Придбання резервного двигуна на тепловоз ТТМ-4А.	1 316,70	-	-	1 316,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	1 316,70			
5	Придбання нового екскаватора. (JCB 3CX4T).	1 682,70	-	-	1 682,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	1 682,70			
6	Придбання автокрана. (КС-45729-С-02 "МАЗ").	2 136,50	-	-	565,08	-	-	1 571,43	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	2 136,50			
7	Заміна обладнання, устаткування, приладів, механізмів.	3 406,90	-	-	2 421,90	-	-	985,00	-	-	1 083,15	-	-	-	-	1 083,15	32%	-	2 323,75			
8	Заміна транспортних вагіт (транспортерів 4А, 4Б).	1 920,00	-	-	1 920,00	-	-	-	-	-	289,27	-	-	-	289,27	578,54	15%	-	1 630,73			
9	Заміна ДФМ.	3 746,51	-	-	1 826,51	-	-	1 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	3 746,51			
10	Модернізація паливоподачі (стрічки, ролик, барабани).	4 974,80	-	-	2 880,56	-	-	2 094,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	4 974,80			
11	Придбання нового теплового ТТМ-4А.	9 321,70	-	-	9 321,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	9 321,70			
Усього		34 651,24	-	-	22 977,91	-	-	11 673,33	-	-	1 372,42	-	-	-	1 372,42	1 600,15	4%	-	-33 278,82			

тис. грн без ПДВ

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

" " 20 року

Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)



1.4. Реконструкція, модернізації та будівництво будівель і споруд

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Відсоток виконання з початку року	Відхилення			
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						
			доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток			амортизація		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Будівництво золотидвалу № 3.	5 741,67	-	-	5 741,67	-	-	-	-	-	821,67	-	-	-	821,67	843,35	14%	- 4 920,00
Усього		5 741,67	-	-	5 741,67	-	-	-	-	-	821,67	-	-	-	821,67	843,35	14%	- 4 920,00

тис. грн без ПДВ

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

" " 20 року

Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)



1.5. Інше

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період										Освоєно згідно з актами виконання робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього					
			доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3		
1	Розробка техніко-економічних обґрунтувань реконструкції основного та допоміжного обладнання естації.	1 420,00	-	-	1 420,00	-	-	-	-	-	241,70	-	-	-	241,70	-	17%	-1 178,30		
2	Розробка проекту модернізації системи "РЕГНА".	2 250,00	-	-	2 250,00	-	-	-	-	-	72,88	-	-	-	72,88	-	3%	-2 177,12		
3	Заміна мережних насосів з розробкою проекту встановлення системи частотного регулювання.	720,00	-	-	720,00	-	-	-	-	-	70,09	-	-	-	70,09	-	10%	- 649,91		
4	Розробка проекту реконструкції освітлення та ентоотгородження димових труб №1,2.	204,60	-	-	204,60	-	-	-	-	-	37,64	-	-	-	37,64	-	18%	- 166,96		
5	Розробка проекту на монтаж тензових вагів на залізничній колії (зняття вагонів на "ходу").	183,20	-	-	183,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	- 183,20		
6	Розробка проекту по заміні ізоляції котлів.	1 524,00	-	-	1 524,00	-	-	-	-	-	49,78	-	-	-	49,78	-	3%	-1 474,22		
7	Розробка проекту реконструкції "розморожувачого" пристрою (тепличка).	471,00	-	-	471,00	-	-	-	-	-	186,00	-	-	-	186,00	-	39%	- 285,00		
8	Розробка проекту реконструкції системи очищення димових газів котлів (2-й етап робоча документація).	2 500,00	-	-	2 050,00	-	-	450,00	-	-	333,26	-	-	-	333,26	-	13%	-2 166,74		
9	Розробка проекту модернізації освітлення головного корпусу.	321,20	-	-	321,20	-	-	-	-	-	55,14	-	-	-	55,14	-	17%	- 266,06		
Усього		9 594,00	-	-	9 144,00	-	-	450,00	-	-	1 046,48	-	-	-	1 046,48	-	11%	- 8 547,52		

тис. грн без ПДВ

тис. грн без ПДВ

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

" " " 20__ року

Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

