

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата

ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

Прогнозний період

з

01.01.2017

до

31.12.2017

1. Виконання інвестиційної програми за 12 місяців 2017 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період						Відхилення		
		усього			електроенергія			теплоенергія			амортизація			усього			Освоєно згідно з актами виконання з робіт, усього	Відсоток виконання з початку року				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18			
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	23 066,70	-	-	23 066,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 954,06	-	-	11 954,06	12 037,25	52%	-11 112,64
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	32 548,30	-	-	15 619,20	-	-	16 929,10	-	-	-	-	-	-	-	10 991,64	-	7 473,41	18 465,05	18 465,05	57%	-14 083,26
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	10 520,00	-	-	10 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 244,16	-	-	5 244,16	6 150,96	58%	-5 275,84
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	5 900,00	-	-	5 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,16	-	-	56,16	-	1%	-5 843,84
5	Інше	2 195,30	-	-	2 195,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292,91	-	-	292,91	292,91	13%	-1 902,39
Усього		74 230,30	-	-	57 301,20	-	-	16 929,10	-	-	-	-	-	-	-	28 538,93	-	7 473,41	36 012,33	36 946,17	50%	-38 217,97

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

21 листопада 2017 року

Шершина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)



Самусик Д.О.

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Відхилення				
		Річний план						Фактично профінансовано за звітний період										
		усього		електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія		усього			Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року		
доплаткові	прибуток	амортизація	доплаткові	прибуток	амортизація	доплаткові	прибуток	амортизація	доплаткові	прибуток	амортизація	усього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		937,00	-	-	937,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483,00	494,48	53%	454,00
1	Заміна повітряного виниєка ВРП-35 на вакуумний (Полусовка А)	7 500,00	-	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 651,75	3 651,75	49%	3 848,25
2	Заміна електролізера №2 (СЕУ-4М)	2 150,00	-	-	2 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	694,56	694,56	32%	1 455,44
3	Заміна роз'єднувачів 110кВ (тип РЛНД-110) - 4 од., 35кВ (тип РЛНД-35) - 4од.	1 920,00	-	-	1 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	683,33	683,33	36%	1 236,67
4	Заміна електродвигунів дуггових вентиляторів ДВ-1А, ДВ-1Б (250 кВт, 3000 В) 2 од.	9 500,00	-	-	9 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 543,61	5 615,33	59%	3 956,39
5	Заміна автоматичного регулятора збудження ТТ-3	209,70	-	-	209,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209,70	209,70	100%	-
6	Заміна масляних викивачів КРУ-3 13 тигу ВМГ-133 на вакуумні - 3 од.	850,00	-	-	850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	688,10	688,10	81%	161,90
7	Заміна масляних викивачів ГРУ-10,5 кВ типу ВМГ-133 на вакуумні - 2 од.	23 066,70	-	-	23 066,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 954,06	12 037,25	52%	- 11 112,64
Усього																		

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

-21-2302014 2018 року

Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)



1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план										Фактично профінансовано за звітний період						Відхилення	
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			Основно згідно з актами виконаних робіт, усього		Відсоток виконання з початку року
		долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	Модернізація котлоагрегату БКЗ-210-140 ПП ст. № 1 з заміною кубів 1-ї ст., пароперегрівача, піложивильників, відновленням обмурівки та ізоляції, шлакового коомоду, скребкового транспортеру на шнековий.	15 132,30	-	-	7 613,22	-	-	7 519,08	-	-	-	-	-	3 868,03	11 481,25	76%	3 651,05		
2	Модернізація пилосистем котлоагрегату БКЗ-210-140 ПП ст. №1 з заміною горючої броні, привідної шестерні, пілопровода, заміною бункера БСВ-1А, димососів, направляючих апаратів та корпусів опорних підшипників в зборі.	8 400,00	-	-	4 465,98	-	-	3 934,02	-	-	677,25	-	-	364,67	1 041,92	12%	7 358,08		
3	Модернізація котлоагрегату БКЗ-210-140 ПП ст. № 2 з заміною екранних труб від відм. 16.0м до верхніх колекторів фронтного і бокових екранів, відновлення обмурівки і ізоляції, заміною шлакового коомоду, скребкового транспортеру на шнековий, шлакової дробарки ПД-9.	4 220,00	-	-	1 644,00	-	-	2 576,00	-	-	1 644,00	-	-	2 787,63	4 431,63	105%	211,63		
4	Реконструкція пилосистем котлоагрегату БКЗ-210-140 ПП ст. № 2 з заміною хвильової броні, привідної шестерні, ходової частини МВ-2Б, згинів пілопровода, бункера БСВ-2А.	4 796,00	-	-	1 896,00	-	-	2 900,00	-	-	1 057,17	-	-	453,07	1 510,25	31%	3 285,75		
Усього		32 548,30	-	-	15 619,20	-	-	16 929,10	-	-	10 991,64	-	-	7 473,41	18 465,05	57%	14 083,26		

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

"21" лютого 2017 року

Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)



1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період						Відхилення
		усього			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	
		долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3		
1	Заміна акумуляторної батареї АБ-1 СДТУ.	1 620,00	-	1 620,00	-	-	-	-	-	-	50,20	-	-	-	-	50,20	50,75	3%	- 1 569,80	
2	Заміна шлакової дробарки ПД-12.	2 100,00	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	730,52	-	-	-	-	730,52	1 527,78	73%	- 1 369,48	
3	Заміна обладнання, устаткування, приладів, механізмів.	6 800,00	-	6 800,00	-	-	-	-	-	-	4 463,44	-	-	-	-	4 463,44	4 572,43	67%	- 2 336,56	
Усього		10 520,00	-	10 520,00	-	-	-	-	-	-	5 244,16	-	-	-	-	5 244,16	6 150,96	58%	- 5 275,84	

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

" 21 лютого 2018 року

Шербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)



1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відсоток виконання з 19-16-3		
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія							
		дохідкові	прибуток	амортизація	дохідкові	прибуток	амортизація	дохідкові	прибуток	амортизація	дохідкові	прибуток	амортизація				усього	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	Будівництво зовнішнього № 3.	-	-	5 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,16	-	1%	5 843,84
	Усього	-	-	5 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,16	-	1%	5 843,84

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

"21" лютого 2018 року



Шербина О.Ю.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.5. Інше

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Відсоток виконання з початку року	Відсоток виконання згідно з планом, усього			
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія							
		усього	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток			амортизація	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3
1	Розробка проекту реконструкції коглоарегатів БКЗ-210-140ПТ ст. № 1-4.	830,00	-	-	830,00	-	-	-	-	-	230,85	-	-	-	230,85	230,85	28%	- 599,15
2	Розробка проекту будівництва системи оборотного водопостачання.	250,00	-	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	- 250,00
3	Розробка проекту реконструкції системи очищення димових газів від висхідних забруднюючих речовин.	235,10	-	-	235,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	- 235,10
4	Розробка проекту відводу ливневих вод від будівлі вагонперекидача.	250,00	-	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	- 250,00
5	Доробка проектної документації та відновлення пожежного обладнання вагонперекидача ВЕС-93М.	350,00	-	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	- 350,00
6	Розробка проекту заміни ВЧ-приймача ВЧТО ПЛ-110 кВ "Розгужочна".	50,00	-	-	50,00	-	-	-	-	-	62,06	-	-	-	62,06	62,06	124%	12,06
7	Розробка проекту заміни ділянок циркуляційних водопроводів № 1, 2 (Ø1620x8, Ø1420x8мм, L=796м).	230,20	-	-	230,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	- 230,20
Усього		2 195,30	-	-	2 195,30	-	-	-	-	-	292,91	-	-	-	292,91	292,91	13%	- 1 902,39

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

21. листопада 2018 року

Шербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

