

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата

ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

Прогнозний період

з

01.01.2016

до

30.06.2016

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Особно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія					
			допиткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	допиткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		допиткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	допиткові джерела фінансування	прибуток	амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція ОВ-110 кВ з заміною на елегазовий вимикач та встановленням системи захисту	6 410.35	2 910.35	-	1 700.00	1 030.90	-	769.10	-	-	1 700.00	-	-	12.63	1 712.63	35.06	27%	- 4 697.72
2	Модернізація роз'єднувачів 110 кВ (тип РЛНД-110) - 6 од., 35кВ (тип РЛНД-35) - 2од.	525.19	106.31	-	418.88	-	-	-	-	-	208.33	-	-	-	208.33	-	40%	- 316.86
3	Заміна електродвигунів млинових вентиляторів (А-111-4, А-112-4, 250 кВт, 3000 В) 2 од.	300.00	-	-	200.00	-	-	100.00	-	-	299.34	-	-	100.00	399.34	-	133%	99.34
4	Реконструкція компресорної ВРП-110 кВ з придбанням та монтажем нового ВК №5	600.00	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	472.08	472.08	-	79%	- 127.92
5	Модернізація вимикачів КРУ-3.15 кВ та ГРУ-10.5 кВ з заміною на вакуумні	716.85	210.00	-	506.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 716.85
6	Модернізація високовольтних двигунів з заміною статорних обмоток, ремонтом роторів - 8од. (МВ-3Б, МВ-4А, М-1А, СН-1Б, ДВ-1Б, ДВ-2Б, Д-2А, КН-1А).	2 000.02	1 276.83	-	723.19	-	-	-	-	-	71.49	-	-	-	71.49	55.82	4%	- 1 928.53
7	Реконструкція трансформатору власних потреб Т-20Б	322.61	37.56	-	285.05	-	-	-	-	-	82.14	-	-	-	82.14	-	25%	- 240.47
8	Модернізація повітряного вимикача 110 кВ - од.(ШСВ-110, Т-2, Березна, Куликівка, Порт І, Подуоівка Б)	616.89	332.03	-	284.86	-	-	-	-	-	105.63	-	-	-	105.63	-	17%	- 511.27
9	Модернізація ГРУ-6.3 кВ з заміною кабелю живлення трансформатору власних потреб Т-30	370.51	96.00	-	274.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 370.51
10	Модернізація трансформаторів 1-3 з впровадженням системи контролю ізоляції вводі	1 215.28	641.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1 215.28
Усього		13 077.70	5 610.65	-	4 967.05	1 030.90	-	1 469.10	-	-	2 466.93	-	-	584.71	3 051.64	90.88	23%	- 10 026.06

Т.в.о. генерального директора ТОВ ФІРМИ "ТЕХНОВА"
(уповноважена ним особа)

"__" _____ 20__ року



Шевченко О.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Особко згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього				
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16.3	
10	Модернізація системи змащення млинів котлів 1-4 з встановленням фільтрів очистки масла та заміною масла в системі змащування млинів	195,61	-	-	195,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,61
11	Заміна арматури високого тиску ПГ-5 (883-200-ЦЗ Ду200)	1 427,70	702,10	-	725,60	-	-	-	-	-	240,00	-	-	-	240,00	-	17%	-	1 187,70
12	Модернізація насосного обладнання з заміною на нове (фосфатні насоси НД-25/250 - 1 од.; насос підживлення тепломережі НПТС-1, (МС-50) з електродвигуном, 1 од.; дренажний насос дренажних баків 4К-12 -1од.; насос зрошуваної води (6К-8А) - 1од.; дренажний насос 1(2) бризкального басейну (ВКС-1/16), 1од.; насоси змивної води, 2од. (4К-6); заміна насосу-дозатора аміаку №2 (ХЦ); перекачуючий насос ПН-2 (АКСД 125-125); мережний насос (СН-1Б) (1Д1250-125); насос перекачування солі (ХЦ)).	608,86	8,86	-	400,00	-	-	200,00	-	-	144,36	-	-	-	144,36	-	24%	-	464,50
13	Модернізація турбогенератора ПТ-50/60-130/7 №1 з проведенням гідродинамічною очисткою конденсату, реконструкцією конденсатного насосу, відновленням робочої лопатки 24-ї ступені з подальшим віброналадженням	6 742,22	2 550,00	-	2 100,00	1 616,92	-	475,30	-	-	328,46	-	-	-	328,46	-	5%	-	6 413,76
14	Модернізація турбогенератора ПТ-50/60-130/7 №2 з проведенням гідродинамічної очистки конденсату	1 379,89	516,16	-	863,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 379,89
15	Реконструкція турбогенератора Т-110/120-130/7 ст. №3 з проведенням гідродинамічної очистки конденсату, заміною ЦНБ-2, розбризгуючих сопел, очищенням колекторів та проведенням віброуван системи регулювання віброналаджування	4 188,28	2 996,16	-	1 192,12	-	-	-	57,54	-	1 192,12	-	-	-	1 249,66	-	30%	-	2 938,62
16	Реконструкція залізничних шляхів №1 (від сп №6 до сп №7 - 285 м.п.), №10 (302 м.п.) з заміною стрілочного переводу №8	3 039,43	-	-	2 200,00	388,45	-	450,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 039,43
17	Придбання резервного двигуна Д-180 на бульдозер №1	565,00	257,00	-	308,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	565,00
18	Модернізація дизельного двигуна тепловозу ТГМ-4А з відновленням робочих зон.	465,06	-	-	465,06	-	-	-	-	-	255,63	-	-	-	255,63	255,63	55%	-	209,43
19	Модернізація мазутогосподарства	5 776,84	1 518,16	-	1 926,84	1 331,84	-	1 000,00	-	-	1 400,40	-	-	-	1 400,40	123,83	24%	-	4 376,44
20	Реконструкція двигуна ЯМЗ та основних гідронасосів екскаватору ЕО 5124	124,38	-	-	124,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,38
21	Модернізація ВПУ з заміною фільтруючих матеріалів та заміною цистерни соляної кислоти №3 V=10м3.	2 055,96	12,36	-	1 650,00	-	-	393,60	-	-	1 336,67	-	-	-	1 336,67	-	65%	-	719,29

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Особливо згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія						
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
22	Модернізація цистерн луку №1,2,3 та соляної кислоти №5-7 з встановленням акустичних урівнемірив.	717.80	-	-	512.00	-	-	205.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	717.80
23	Реконструкція ЦНБ-1,2,3 з заміною живильних кабелів двигунів циркуляційних насосів брігального басейну.	2 081.30	2 081.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 081.30
Усього		79 241.86	20 667.68	-	35 804.58	6 863.01	-	15 906.59	361.16	-	17 924.80	-	-	2 292.41	20 578.37	8 997.00	26%	-	58 663.49

Т.в.о. генерального директора ТОВ ФІРМИ "ТЕХНОВА"
(уповноважена ним особа)

_____ 20__ року



Шевченко О.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія						
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування					прибуток	амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
1	Будівництво золовідвалу № 3.	6 954.61	130.11	-	5 889.89	167.57	-	767.04	-	-	1 123.57	-	-	-	1 123.57	27.94	16%	-5831.04	
2	Модернізація пилових шнеків	436.26	-	-	200.00	-	-	236.26	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-436.26	
3	Реконструкція освітлювачів №3,4 з заміною кровлі.	474.10	236.59	-	237.51	-	-	0.00	233.83	-	237.51	-	-	-	471.34	142.76	99%	-2.76	
4	Реконструкція скидного та водопідвідного каналів	2 444.86	292.50	-	1 572.50	279.86	-	300.00	-	-	42.50	-	-	-	42.50	75.00	2%	-2402.36	
5	Реконструкція покрівлі турбінного та котельного відділень, ГРУ та автогаражу	1 293.06	-	-	942.00	-	-	351.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-1293.06	
6	Реконструкція золowego каналу зі сторони К-3-К-4	540.87	-	-	540.87	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-540.87	
Усього		12 143.76	659.20	-	9 382.77	447.43	-	1 654.36	233.83	-	1 403.58	-	-	-	1 637.41	245.70	13%	-10506.35	

Т.в.о. генерального директора ТОВ ФІРМИ "ТЕХНОВА"
(уповноважена ним особа)
"___" _____ 20__ року



Шевченко О.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.5. Інше

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія					
			долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Розробка проекту і заміна автоматичного регулятора збудження ТГ-3	10 124.88	2 500.00	-	7 624.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10124.88
2	Розробка проекту і будівництво системи резервного (аварійного) постачання технічної води з берегової насосної.	1 270.00	-	-	1 000.0	-	-	270.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1270.00
3	Екологія. Розробка проекту реконструкції системи золовловлення зі встановленням електрофільтрів.	1 000.00	-	-	400.0	-	-	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1000.00
4	Будівництво нового блоку високого тиску ТЕЦ з застосуванням парового котла з технологією циркулюючого киплячого шару у відповідності з розробленим проектом: 1 етап - проектно-вишукувальні роботи.	2 408.90	2 408.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2408.90
5	Розробка проекту та впровадження реконструкції котлів №1-4 для можливості спалювання непроектного палива.	1 680.00	-	-	-	1 680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1680.00
6	Доробка проекту і впровадження системи автоматичного пожежогасіння будівлі комплексу вагоноперекидача.	221.40	221.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-221.40
7	Розробка проекту для відводу ливневих вод від будівлі вагоноперекидача	1 507.50	1 507.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1507.50
8	Впровадження комплексу контролю поступаючого у вагонах вугілля на базі шнекового відбірника проб.	1 020.00	-	-	-	1 020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1020.00
9	Модернізація інформаційно діагностичного комплексу "Регіна" для здійснення контролю електричних параметрів роботи станції та фіксації аварійних режимів.	385.50	-	-	-	385.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-385.50
10	Модернізація системи вилучення димових газів з реконструкцією димової труби №2 та примикаючих до неї борівів.	525.00	-	-	-	525.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-525.00
Усього		20 143.18	6 637.80	-	9 024.88	-	-	870.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20 143.18

Т.п.о. генерального директора ТОВ ФІРМИ "ТЕХНОВА"
(уповноважена ним особа)

"___" _____ 20__ року



Шевченко О.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)