

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата

ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

Прогнозний період

з

01.01.2016

до

30.09.2016

1. Виконання інвестиційної програми за 9 місяців 2016 року

тис. грн без ПДВ

№	Складова інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						усього	Особливо згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток					амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-19.3
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	13 077.70	5 610.65	-	4 967.05	1 030.90	-	1 469.10	-	-	2 742.92	-	-	958.61	3 701.53	946.99	28%	- 9 376.17
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	96 284.08	20 667.68	11 994.80	35 804.58	6 863.01	5 047.42	15 906.59	545.35	-	19 257.08	-	-	2 324.45	22 126.88	18 890.86	23%	- 74 157.20
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	13 100.14	4 304.60	2 540.16	3 526.02	853.91	-	1 875.45	312.05	-	1 387.31	-	-	433.17	2 132.54	1 944.83	16%	- 10 967.60
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	12 143.76	659.20	-	9 382.77	447.43	-	1 654.36	233.83	-	1 968.76	-	-	-	2 202.59	1 890.10	18%	- 9 941.17
5	Інше	20 143.18	6 637.80	-	9 024.88	3 610.50	-	870.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 20 143.18
Усього		154 748.86	37 879.93	14 534.96	116 279.30	12 805.75	5 047.42	21 775.50	1 091.23	-	25 356.07	-	-	3 716.23	30 163.53	23 672.78	19%	-124 585.33

Т.в.о. генерального директора ТОВ ФІРМИ "ТЕХНОВА"

" _____ " 20 _____ року

Шевченко О.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія					усього	
			додавкової джерела фінансування	прибуток	амортизація	додавкової джерела фінансування	прибуток	амортизація	додавкової джерела фінансування	прибуток	амортизація	додавкової джерела фінансування	прибуток					амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16.3
1	Реконструкція ОВ-110 кВ з заміною на елегазовий вимикач та встановленням системи захисту	6 410.35	2 910.35	-	1 700.00	1 030.90	-	769.10	-	-	1 700.00	-	-	339.35	2 039.35	35.06	32%	- 4 371.00
2	Модернізація роз'єднувачів 110 кВ (тип РЛНД-110) - 6 од., 35кВ (тип РЛНД-35) - 2од.	525.19	106.31	-	418.88	-	-	-	-	-	233.17	-	-	-	233.17	416.67	44%	- 292.02
3	Заміна електродвигунів млинових вентиляторів (А-111-4, А-112-4, 250 кВт, 3000 В) 2 од.	300.00	-	-	200.00	-	-	100.00	-	-	299.34	-	-	100.00	399.34	-	133%	99.34
4	Реконструкція компресорної ВРП-110 кВ з придбанням та монтажем нового ВК №5	600.00	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	519.26	519.26	47.17	87%	- 80.74
5	Модернізація вимикачів КРУ-3.15 кВ та ГРУ-10.5 кВ з заміною на вакуумні	716.85	210.00	-	506.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 716.85
6	Модернізація високовольтних двигунів з заміною статорних обмоток, ремонтом роторів - 8од. (МВ-3Б, МВ-4А, М-1А, СН-1Б, ДВ-1Б, ДВ-2Б, Д-2А, КН-1А).	2 000.02	1 276.83	-	723.19	-	-	-	-	-	170.32	-	-	-	170.32	142.98	9%	- 1 829.70
7	Реконструкція трансформатору власних потреб Т-206	322.61	37.56	-	285.05	-	-	-	-	-	164.29	-	-	-	164.29	164.29	51%	- 158.32
8	Модернізація повітряного вимикача 110 кВ - од.(ШСВ-110, Т-2, Березна, Куликівка, Порт І, Подусівка Б)	616.89	332.03	-	284.86	-	-	-	-	-	175.80	-	-	-	175.80	140.83	28%	- 441.09
9	Модернізація ГРУ-6.3 кВ з заміною кабелю живлення трансформатору власних потреб Т-30	370.51	96.00	-	274.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 370.51
10	Модернізація трансформаторів 1-3 з впровадженням системи контролю ізоляції вводі	1 215.28	641.57	-	573.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1 215.28
Усього		13 077.70	5 610.65	-	4 967.05	1 030.90	-	1 469.10	-	-	2 742.92	-	-	958.61	3 701.53	946.99	28%	- 9 376.17

Т.в.о. генерального директора ТОВ ФІРМИ "ТЕХНОВА"

"___" _____ 20__ року

Шевченко О.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія					усього	
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток					амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція котлоагрегату БКЗ 210-140 ПТ ст. №1 з заміною насадок основних пальників, відновленням обмурівки і ізоляції.	1 001,08	63,83	-	620,00	-	-	317,25	-	-	614,47	-	-	-	614,47	510,18	61%	- 386,61
2	Реконструкція пилосистеми котлоагрегату БКЗ -210-140 ПТ ст.№1 з заміною еластичних муфт, вінця зубчатого, модернізацією привідної шестерні, відновленням пиложивильників, пилопроводів, пилоповітряпроводів від млинових вентиляторів до скидних пальників.	5 835,67	1 588,23	-	2 347,44	-	-	1 900,00	-	-	1 898,21	-	-	-	1 898,21	1 898,21	33%	- 3 937,46
3	Реконструкція котлоагрегату БКЗ 210-140 ПТ ст. №2 з заміною екранних труб фронтного та бокових екранів від відм. 16.000 до верхніх колекторів з модернізацією обмурівки і теплової ізоляції та заміною ІПК та пиложивильників з електродвигунами. Відновлення ізоляції газоходів.	10 242,41	2 460,68	-	5 524,32	257,41	-	2 000,00	-	-	1 657,07	-	-	-	1 657,07	1 677,08	16%	- 8 585,34
4	Реконструкція пилосистеми котлоагрегату БКЗ -210-140 ПТ ст.№2 з заміною приводних шестерень, ходової частини МВ, еластичних муфт, модернізацією пилопроводів.	6 776,27	1 653,39	-	2 633,61	489,27	-	2 000,00	-	-	1 010,04	-	-	-	1 010,04	541,19	15%	- 5 766,23
5	Реконструкція котлоагрегату БКЗ 210-140 ПТ ст. №3 з заміною кубів 2-ї ст. повітряпідігрівача (51,53 т), заміною частини лінії солевірівнювання, шлакового комоду зі шнеком. Відновлення ізоляції газоходів за поворотною камерою.	6 734,69	977,31	-	3 280,69	841,52	-	1 635,17	-	-	1 140,72	-	-	-	1 140,72	1 395,39	17%	- 5 593,97
6	Реконструкція пилосистеми котлоагрегату БКЗ -210-140 ПТ ст.№3 з заміною валів привідних шестерень, редуктора ЦО-75, привідних шестерень, робочих коліс та модернізацією пиложивильників з заміною шибєрних коробок та пилепроводів	5 244,21	290,84	-	2 150,00	-	-	2 803,37	-	-	2 150,00	-	-	1 299,33	3 449,33	3 809,62	66%	- 1 794,88
7	Реконструкція котлоагрегату БКЗ 210-140 ПТ ст. №4 з заміною частини лінії солевірівнювання, шлакового комоду зі шнеком. Відновлення ізоляції газоходів та за поворотною камерою	4 396,71	1 371,30	-	2 000,29	-	-	1 025,12	487,81	-	2 000,29	-	-	1 025,12	3 513,22	3 879,36	80%	- 883,49
8	Реконструкція пилосистеми котлоагрегату БКЗ -210-140 ПТ ст.№4 з заміною привідних шестерень, робочих коліс, редуктора ЦО-75 та модернізацією пиложивильників	4 732,49	-	-	3 084,89	647,60	-	1 000,00	-	-	2 956,12	-	-	-	2 956,12	2 429,72	62%	- 1 776,37
9	Реконструкція ділянок циркуляційних водопроводів № 1, 2 (D=1630x8мм, L=200м).	4 910,00	1 620,00	-	1 500,00	1 290,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 4 910,00
10	Модернізація системи змащення млинів котлів 1-4 з встановленням фільтрів очистки масла та заміною масла в системи змащення млинів	195,61	-	-	195,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 195,61
11	Заміна арматури високого тиску ПП-5 (883-200-Ц3 Ду200)	1 427,70	702,10	-	725,60	-	-	-	-	-	240,00	-	-	-	240,00	-	17%	- 1 187,70

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
23	Реконструкція ЦНБ-1,2,3 з заміною живильних кабелів двитунів циркуляційних насосів бризкального басейну.	2 081.30	2 081.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 081.30
24	Модернізація під'їзних залізничних шляхів № 11, № 12 з заміною стрілочних переводів № 3, №4	3 401.50	-	1 881.50	-	-	1 520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 401.50
25	Модернізація борівів котельного агрегату БКЗ 210-140 ПТ ст №3 примиканням до димової труби № 1 з відновленням антикорозійного захисту.	3 412.80	-	1 653.80	-	-	1 759.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 412.80
26	Модернізація золовловлюючих установок з відновленням кислотостійкої футеровки та частковою заміною металоконструкцій котлоагрегатів БКЗ 210-140 ПТ ст № 1-4	1 359.60	-	464.60	-	-	895.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 359.60
27	Реконструкція системи пилوپриготування з заміною хвильової та торцевої броні Ш-16	1 770.02	-	896.60	-	-	873.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 770.02
28	Реконструкція теплової ізоляції подових частин котлоагрегатів ст.№ 1-4	3 973.00	-	3 973.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 973.00
29	Модернізація циклонів та сепараторів пилосистем котлоагрегатів ст.№1-4 з відновленням дефектних делянок.	3 125.30	-	3 125.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 125.30
Усього		96 284.08	20 667.68	11 994.80	35 804.58	6 863.01	5 047.42	15 906.59	545.35	-	19 257.06	-	-	2 324.45	22 126.88	18 890.86	23%	- 74 157.20

Т.в.о. генерального директора ТОВ ФІРМИ "ТЕХНОВА"

_____ 20__ року



Шевченко О.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконання робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16.3		
1	Реконструкція системи транспортування водошлакової суміші із застосуванням матеріалів підвищеної абразивної стійкості.	3 275.61	606.00	-	1 350.00	370.05	-	949.56	-	-	467.49	-	-	-	467.49	-	14%	- 2 808.12
2	Модернізація циркуляційного агрегату ЦН-2 з заміною ланцюга обертової сітки	647.33	128.80	-	418.53	-	-	100.00	-	-	418.53	-	-	17.05	435.58	652.76	67%	- 211.75
3	Реконструкція живильного насосу ЖЕН-1 з відновленням фундаменту	598.94	112.35	-	186.59	100.00	-	200.00	67.73	-	186.59	-	-	200.00	454.32	454.33	76%	- 144.62
4	Реконструкція бака низьких точок №1 з відновленням антикорозійного покриття та підкладних опор	884.91	416.09	-	141.91	126.91	-	200.00	244.32	-	141.91	-	-	200.00	586.23	586.23	66%	- 298.68
5	Модернізація деаераторів 6 втм., бойлеру ІБК та пікового бойлеру з відновленням трубної системи	802.36	321.00	-	481.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 802.36
6	Модернізація дренажів живильних трубопроводів з відм. 8.0 м д БНТ №1 з заміною колекторів зливу охолодження насосів ТТ-1,2	1 611.24	1 023.61	-	587.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1 611.24
7	Заміна зношеного обладнання	186.89	-	-	100.00	-	-	86.89	-	-	112.79	-	-	-	112.79	126.45	60%	- 74.10
8	Придбання комп'ютерної техніки	220.95	90.00	-	60.00	31.95	-	39.00	-	-	60.00	-	-	16.13	76.13	125.07	34%	- 144.82
9	Заміна токарно-гвинторізного станка 1К-62 на станок 16К-20.	1 056.75	556.75	-	200.00	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1 056.75
10	Модернізація компресорної КТЦ з придбанням та заміною нового ВК2.	1 275.00	1 050.00	-	-	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1 275.00
11	Реконструкція системи золошлаковидалення зі збільшенням пропускної можливості золошакпроводів, заміною багерних та золових насосів, заміною залового колодязя	2 540.16	-	2 540.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2 540.16
Усього		13 100.14	4 304.60	2 540.16	3 526.02	853.91	-	1 875.45	312.05	-	1 387.31	-	-	433.17	2 132.54	1 944.83	16%	- 10 967.60

Т.в.о. генерального директора ТОВ ФІРМИ "ТЕХНОВА"

"___" _____ 20__ року

Шевченко О.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія					усього	
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток					амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Будівництво золовідвалу № 3.	6 954.61	130.11	-	5 889.89	167.57	-	767.04	-	-	1 620.57	-	-	-	1 620.57	1 199.99	23%	- 5 334.04
2	Модернізація пилових шнеків	436.26	-	-	200.00	-	-	236.26	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-	0%	- 436.26
3	Реконструкція освітлювачів №3,4 з заміною кровлі.	474.10	236.59	-	237.51	-	-	0.00	233.83	-	237.51	-	-	-	471.34	471.34	99%	- 2.76
4	Реконструкція скидного та водопідвідного каналів	2 444.86	292.50	-	1 572.50	279.86	-	300.00	-	-	110.68	-	-	-	110.68	218.77	5%	- 2 334.18
5	Реконструкція покрівлі турбінного та котельного відділень, ГРУ та автогаражу	1 293.06	-	-	942.00	-	-	351.06	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0%	- 1 293.06
6	Реконструкція золотого каналу зі сторони К-3-К-4	540.87	-	-	540.87	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 540.87
Усього		12 143.76	659.20	-	9 382.77	447.43	-	1 654.36	233.83	-	1 968.76	-	-	-	2 202.59	1 890.10	18%	- 9 941.17

Т.в.о. генерального директора ТОВ ФІРМИ "ТЕХНОВА"

* * * 20__ року



Шевченко О.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.5. Інше

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія						
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
1	Розробка проекту і заміна автоматичного регулятора збудження ТГ-3	10 124.88	2 500.00	-	7 624.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 124.88
2	Розробка проекту і будівництво системи резервного (аварійного) постачання технічної води з берегової насосної.	1 270.00	-	-	1 000.0	-	-	270.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 270.00
3	Екологія. Розробка проекту реконструкції системи зовловлення зі встановленням електрофільтрів.	1 000.00	-	-	400.0	-	-	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000.00
4	Будівництво нового блоку високого тиску ТЕЦ з застосуванням парового котла з технологією циркулюючого киплячого шару у відповідності з розробленим проектом: 1 етап - проектні-вишукувальні роботи.	2 408.90	2 408.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 408.90
5	Розробка проекту та впровадження реконструкції котлів №1-4 для можливості спалювання непроектного палива.	1 680.00	-	-	-	1 680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 680.00
6	Доробка проекту і впровадження системи автоматичного пожежогасіння будівлі комплексу вагоноперекидача.	221.40	221.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221.40
7	Розробка проекту для відводу ливневих вод від будівлі вагоноперекидача	1 507.50	1 507.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 507.50
8	Впровадження комплексу контролю поступаючого у вагонах вугілля на базі шнекового відбірника проб.	1 020.00	-	-	-	1 020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 020.00
9	Модернізація інформаційно діагностичного комплексу "Регіна" для здійснення контролю електричних параметрів роботи станції та фіксації аварійних режимів.	385.50	-	-	-	385.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385.50
10	Модернізація системи вилучення димових газів з реконструкцією димової труби №2 та примикаючих до неї борівів.	525.00	-	-	-	525.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525.00
Усього		20 143.18	6 637.80	-	19 024.88	3 610.50	-	870.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 143.18

Т.в.о. генерального директора ТОВ ФІРМН "ТЕХНОВА"

" " 20 року



Шевченко О.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)