

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"			
Прогнозний період	з	01.01.2018	по	31.12.2018

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 12 місяців 2018 року

№	Складові інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період										Відсоток виконання з початку року	Відсоток виконання з актами виконання робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відсоток виконання з актами виконання робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відсоток виконання з актами виконання робіт, усього
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього									
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3					
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	9 749,80	-	-	9 749,80	-	-	-	-	-	9 944,16	-	-	-	-	9 944,16	9 944,16	102%	194,36				
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	1 625,10	-	-	1 625,10	-	-	-	-	-	1 700,32	-	-	-	-	1 700,32	1 700,32	105%	75,22				
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальногосподарського обладнання	34 651,24	-	-	22 977,91	-	-	11 673,33	-	-	19 806,83	-	-	10 229,08	30 035,91	30 248,50	87%	-4 615,33					
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	5 741,67	-	-	5 741,67	-	-	-	-	-	5 370,00	-	-	-	5 370,00	6 106,71	94%	-371,66					
5	Інше	9 594,00	-	-	9 144,00	-	-	450,00	-	-	3 732,74	-	-	-	3 732,74	3 732,74	39%	-5 861,26					
Усього		61 361,81	-	-	49 238,48	-	-	12 123,33	-	-	40 554,06	-	-	10 229,08	50 783,14	51 732,44	83%	-10 578,67					

тис. грн без ПДВ

тис. грн без ПДВ

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

" " 20 року

Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)



Синус Д.О.

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період										Відсоток виконання з початку року	Відсоток виконання згідно з актами виконання робіт, усього	Відсоток виконання згідно з актами виконання з початку року
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія				усього					
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Заміна повітряного вимикача ВРП-35 на вакуумний ПЛ-35 Порт-1 (з заміною контрольних кабелів).	395,00	-	-	395,00	-	-	-	-	-	398,59	-	-	-	398,59	398,59	101%	3,59		
2	Заміна системи захистів ПЛ-110 Куликівка.	743,00	-	-	743,00	-	-	-	-	-	686,45	-	-	-	686,45	686,45	92%	56,55		
3	Реконструкція схеми ВЧ-приймача ВЧТО ПЛ-110 кВ "Роздружонка".	520,00	-	-	520,00	-	-	-	-	-	516,79	-	-	-	516,79	516,79	99%	3,21		
4	Заміна роз'єднувачів ВРП-110/35 (ВРП-110-4од. ВРП-35-4од.).	343,00	-	-	343,00	-	-	-	-	-	325,87	-	-	-	325,87	325,87	95%	17,13		
5	Заміна вимикачів в КРУ-3,15кВ (4 од.).	313,00	-	-	313,00	-	-	-	-	-	305,29	-	-	-	305,29	305,29	98%	7,71		
6	Заміна електродвигунів дуттєвих вентиляторів ДВ-3А, ДВ-3Б (260кВт, 3000 В) 2 од.	714,30	-	-	714,30	-	-	-	-	-	750,02	-	-	-	750,02	750,02	105%	35,72		
7	Заміна вимикачів в ГРП-10,5кВ (4 од. - 1000 А, 1 од. - 5000 А).	1 005,10	-	-	1 005,10	-	-	-	-	-	1 054,10	-	-	-	1 054,10	1 054,10	105%	49,00		
8	Впровадження проекту заміни системи збудження турбогенератора ТВФ-120-2 ст. №3 (2-й етап).	5 296,40	-	-	5 296,40	-	-	-	-	-	5 556,41	-	-	-	5 556,41	5 556,41	105%	260,01		
9	Заміна трансформаторів напруги ТН-110 1-ї системи шин ВРП-110 кВ (3 од.) та трансформаторів напруги ТН-35 2-ї системи шин ВРП-35 (3 од.)	420,00	-	-	420,00	-	-	-	-	-	350,65	-	-	-	350,65	350,65	83%	69,35		
Усього		9 749,80	-	-	9 749,80	-	-	-	-	-	9 944,16	-	-	-	9 944,16	9 944,16	102%	194,36		

тис. грн без ПДВ

тис. грн без ПДВ

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

" " 20__ року

Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)



Синусак Д.О.

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план				Фактично профінансовано за звітний період												Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергії			теплоенергії			теплоенергії						усього					
			доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	теплоенергії			амортизація								
									доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16,3		
1	Заміна шлакових дробарок ШД-9.	1 625,10	-	-	1 625,10	-	-	-	-	-	1 700,32	-	-	-	1 700,32	1 700,32	105%	75,22		
Усього		1 625,10	-	-	1 625,10	-	-	-	-	-	1 700,32	-	-	-	1 700,32	1 700,32	105%	75,22		
тис. грн без ПДВ																				

тис. грн без ПДВ

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

" " 20 року

Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)



Синусин Д.О.

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

№		Назва заходів інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період												Відсоток виконання з початку року	Відхилення
			усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія			Особисто з'їдено з актами виконання робіт, усього											
				доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3									
1		Заміна повітряного компресору ВК-1 котлодубінного цеху.	1 042,77	-	-	1 042,77	-	-	-	-	-	1 094,92	-	-	-	1 094,92	1 094,92	105%	52,15									
2		Впровадження проекту відводу ливневих вод від будівлі вагонепокеда.	740,00	-	-	0,00	-	-	740,00	-	-	-	-	-	737,05	737,05	737,05	100%	2,95	-								
3		Придбання нового бульдозера Б-14. (аналог SD7K).	4 362,66	-	-	0,00	-	-	4 362,66	-	-	-	-	-	3 328,87	3 328,87	3 328,87	76%	1 033,79	-								
4		Придбання резервного двигуна на тепловоз ТТМ-4А.	1 316,70	-	-	1 316,70	-	-	-	-	-	831,67	-	-	-	831,67	831,67	63%	485,03	-								
5		Придбання нового екскаватора. (JCB 3CX4T).	1 682,70	-	-	1 682,70	-	-	-	-	-	1 519,17	-	-	-	1 519,17	1 519,17	90%	163,53	-								
6		Придбання автокрана. (КС-45729-С-02 "МАЗ").	2 136,50	-	-	565,08	-	-	1 571,43	-	-	565,08	-	-	1 672,95	2 238,03	2 238,03	105%	101,53	-								
7		Заміна обладнання, устаткування, приладів, механізмів.	3 406,90	-	-	2 421,90	-	-	985,00	-	-	2 421,90	-	-	508,10	2 930,00	3 142,60	86%	476,90	-								
8		Заміна транспортних вагінів (транспортів 4А, 4Б).	1 920,00	-	-	1 920,00	-	-	-	-	-	1 917,04	-	-	-	1 917,04	1 917,04	100%	2,96	-								
9		Заміна ДФМ.	3 746,51	-	-	1 826,51	-	-	1 920,00	-	-	1 826,51	-	-	1 913,14	3 739,65	3 739,65	100%	6,86	-								
10		Модернізація паливоподачі (стрічки, ролики, барабани).	4 974,80	-	-	2 880,56	-	-	2 094,25	-	-	2 880,56	-	-	2 068,96	4 949,52	4 949,52	99%	25,28	-								
11		Придбання нового тепловоза ТТМ-4А.	9 321,70	-	-	9 321,70	-	-	-	-	-	6 750,00	-	-	-	6 750,00	6 750,00	72%	2 571,70	-								
Усього			34 651,24	-	-	22 977,91	-	-	11 673,33	-	-	19 806,83	-	-	10 229,08	30 035,91	30 248,50	87%	4 615,33	-								

тис. грн без ПДВ

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

"__" ____ 20__ року

Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)



Синусар Д.О.

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план				Фактично профінансовано за звітний період										Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія		теплоенергія		електроенергія			теплоенергія			усього					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Будівництво золотидвалу № 3.	5 741,67	-	-	5 741,67	-	-	-	-	-	5 370,00	-	-	-	5 370,00	6 106,71	94%	- 371,66
Усього		5 741,67	-	-	5 741,67	-	-	-	-	-	5 370,00	-	-	-	5 370,00	6 106,71	94%	- 371,66

тис. грн без ПДВ

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

" " 20 року

Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)



Синусат Д.О.

1.5. Інше

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план				Фактично профінансовано за звітний період										Освоєно згідно з актами виконання робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія				теплоенергія						усього
			доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16.3	
1	Розробка техніко-економічних обґрунтувань, реконструкції основного та допоміжного обладнання естації.	1 420,00	-	-	1 420,00	-	-	-	-	-	1 469,99	-	-	-	1 469,99	1 469,99	104%	49,99	
2	Розробка проекту модернізації системи "РЕГНА".	2 250,00	-	-	2 250,00	-	-	-	-	-	222,92	-	-	-	222,92	222,92	10%	-2 027,08	
3	Заміна мережних насосів з розробкою проекту встановлення системи частотного регулювання.	720,00	-	-	720,00	-	-	-	-	-	140,18	-	-	-	140,18	140,18	19%	- 579,82	
4	Розробка проекту реконструкції освітлення та світлоогороження димових труб №1, 2.	204,60	-	-	204,60	-	-	-	-	-	94,09	-	-	-	94,09	94,09	46%	- 110,51	
5	Розробка проекту на монтаж тензодинамічних датчиків на залізничній колії (завдання вагонів на "ходу").	183,20	-	-	183,20	-	-	-	-	-	77,20	-	-	-	77,20	77,20	42%	- 106,00	
6	Розробка проекту по заміні ізоляції котлів.	1 524,00	-	-	1 524,00	-	-	-	-	-	99,55	-	-	-	99,55	99,55	7%	-1 424,45	
7	Розробка проекту реконструкції "розморозюючого" пристрою (тепличка).	471,00	-	-	471,00	-	-	-	-	-	465,00	-	-	-	465,00	465,00	99%	- 6,00	
8	Розробка проекту реконструкції системи очищення димових газів котлів (2-й етап робоча документація).	2 500,00	-	-	2 050,00	-	-	450,00	-	-	1 053,53	-	-	-	1 053,53	1 053,53	42%	-1 446,47	
9	Розробка проекту модернізації освітлення головного корпусу.	321,20	-	-	321,20	-	-	-	-	-	110,28	-	-	-	110,28	110,28	34%	- 210,92	
Усього		9 594,00	-	-	9 144,00	-	-	450,00	-	-	3 732,74	-	-	-	3 732,74	3 732,74	39%	5 861,26	

тис. грн без ПДВ

тис. грн без ПДВ

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

" " 20 року

Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)



Самусик Д.О.