

Звіт щодо виконання інвестиційної програми			
Найменування ліцензіата	ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"		
Прогнозний період	з	01.01.2016	до
	3		31.12.2016

1. Виконання інвестиційної програми за 12 місяців 2016 року

№	Складові інвестиційної програми	Почини план												Усього				
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-1
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	13 077,64	6 641,49	-	4 967,05	-	-	1 469,10	306,21	-	3 280,40	-	-	1 388,36	4 974,96	4 540,55	38%	-8 102,68
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	96 284,08	27 530,69	11 994,80	35 804,58	-	5 047,42	15 906,59	911,49	3 104,48	20 342,53	-	-	2 387,66	26 746,15	25 019,91	28%	-69 537,93
3	Реконструкція, модернізація та будівництво завільностаціонарних обладнання	13 100,14	5 158,51	2 540,16	3 526,02	-	-	1 875,45	316,44	364,13	2 093,01	-	-	550,85	3 324,44	3 126,82	25%	-9 775,70
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	12 143,76	1 106,63	9 382,77	-	-	-	1 654,36	233,83	3 534,71	-	-	-	3 768,54	3 632,52	3 632,52	31%	-8 375,22
5	Інше	20 143,18	10 248,30	9 024,88	-	-	-	870,00	-	-	201,97	-	-	-	201,97	566,32	1%	-19 941,21
Усього		154 748,80	50 685,62	14 534,96	62 705,30	-	5 047,42	21 775,50	1 767,97	3 468,61	29 452,62	-	-	4 326,86	39 016,06	36 886,12	25%	-115 732,74

Фактично профінансовано за звітний період

Відсоток виконання з початку року

Одоголо тліно з актам виконаних робіт, усього

Відхилення



Генеральний директор ТОВ ФІРМИ "ТЕХНОВА"

20 _____ року

Шербіна О.Ю.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Безпеченко Д.С.

(Handwritten signature)

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план										Усього	
		електроенергія					теплоенергія			електроенергія			теплоенергія
		долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація
1	Реконструкція ОВ-110 кВ з заміною на елегазовий вимикач та встановленням системи захисту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Модернізація роз'єднувачів 110 кВ (тип РЛНД-110) - 6 од., 35кВ (тип РЛНД-35) - 2од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Заміна електродрів'ятунів млинкових вентиляторів (А-111-4, А-112-4, 250 кВт, 3000 В) 2 од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Реконструкція компресорної ВРП-110 кВ з придбанням та монтажем нового ВК №5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Модернізація вимикачів КРУ-3,15 кВ та ГРУ-10,5 кВ з заміною на вакуумні	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Модернізація високовольтних двигунів з заміною стартерних обмоток, ремонтом роторів - 8од. (МВ-3Б, МВ-4А, М-1А, СН-1Б, ДВ-1Б, ДВ-2Б, Д-2А, КН-1А).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Реконструкція трансформатору власних потреб Т-206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Модернізація повітряного вимикача 110 кВ - од.(ШСВ-110, Т-2, Береза, Куликівка, Порт І, Подусяка Б)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Модернізація ГРУ-6,3 кВ з заміною кабелю живлення трансформатора власних потреб Т-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Модернізація трансформаторів 1-3 з впровадженням системи контролю ізоляції вводи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		3 941,25	6 410,35	1 700,00	769,10	306,21	1 700,00	769,10	306,21	3 280,40	1 469,10	306,21	3 280,40

№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період										Усього	
		електроенергія					теплоенергія			електроенергія			теплоенергія
		долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація
1	Реконструкція ОВ-110 кВ з заміною на елегазовий вимикач та встановленням системи захисту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Модернізація роз'єднувачів 110 кВ (тип РЛНД-110) - 6 од., 35кВ (тип РЛНД-35) - 2од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Заміна електродрів'ятунів млинкових вентиляторів (А-111-4, А-112-4, 250 кВт, 3000 В) 2 од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Реконструкція компресорної ВРП-110 кВ з придбанням та монтажем нового ВК №5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Модернізація вимикачів КРУ-3,15 кВ та ГРУ-10,5 кВ з заміною на вакуумні	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Модернізація високовольтних двигунів з заміною стартерних обмоток, ремонтом роторів - 8од. (МВ-3Б, МВ-4А, М-1А, СН-1Б, ДВ-1Б, ДВ-2Б, Д-2А, КН-1А).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Реконструкція трансформатору власних потреб Т-206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Модернізація повітряного вимикача 110 кВ - од.(ШСВ-110, Т-2, Береза, Куликівка, Порт І, Подусяка Б)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Модернізація ГРУ-6,3 кВ з заміною кабелю живлення трансформатора власних потреб Т-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Модернізація трансформаторів 1-3 з впровадженням системи контролю ізоляції вводи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		2 775,31	6 410,35	1 700,00	769,10	306,21	1 700,00	769,10	306,21	3 280,40	1 469,10	306,21	3 280,40

Щербина О.Ю.
(прізвище, ім'я, по батькові)



Генеральний директор ТОВ ФІРМИ "ТЕХНОВА" _____ 20 _____ року

Симусан Д.О.

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план											Фактично профінансовано завітний період						
		теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			теплоенергія								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	усього																		
1	3	1 001,08	63,83	-	620,00	-	-	317,25	-	-	614,47	-	-	-	-	510,18	61%	-	386,61
2	Реконструкція пилосистеми котловарегулятору БКЗ-210-140 ПТ ст. №1 з замінюю насадок основних пальників, відновленням обмурівки і ізоляції.	1 588,23	1 588,23	-	2 347,44	-	-	1 900,00	-	-	1 898,21	-	-	-	-	1 898,21	33%	-	3 937,46
3	Реконструкція котловарегулятору БКЗ-210-140 ПТ ст. №2 з замінюю скринянок трьох фронтального та бокових скринянок від відм. 16,000 до верхніх колекторів з модернізацією обмурівки і теплової ізоляції та електродвигунами. Відновлення ізоляції газоходів.	2 718,09	5 524,32	-	2 000,00	-	-	2 048,87	-	-	2 048,87	-	-	-	-	2 492,25	20%	-	8 193,54
4	Реконструкція пилосистеми котловарегулятору БКЗ-210-140 ПТ ст. №2 з замінюю привідних шестерень, холлової частини МВ, еластичних муфт, модернізацією пилородів.	2 142,66	2 633,61	-	2 000,00	-	-	1 010,04	-	-	1 010,04	-	-	-	-	2 309,73	15%	-	5 766,23
5	Реконструкція котловарегулятору БКЗ 210-140 ПТ ст. №3 з замінюю кубів 2-ї ст. повітрядвигуна (5,1,53 т), замінюю частини лінії солевідривовання, шпаківного коду з шнеком. Відновлення ізоляції газоходів за поворотною камерою.	1 818,83	3 280,69	-	1 635,17	-	-	1 395,39	-	-	1 395,39	-	-	-	-	1 395,39	21%	-	5 339,30
6	Реконструкція пилосистеми котловарегулятору БКЗ-210-140 ПТ ст. №3 з замінюю валих привідних шестерень, привідних шестерень, робочих коліс та модернізацією пилосистеми з замінюю пилородів та тишесиров.	290,84	2 150,00	-	2 803,37	-	-	2 150,00	-	-	1 293,33	-	-	-	-	3 449,33	66%	-	1 794,88
7	Реконструкція котловарегулятору БКЗ 210-140 ПТ ст. №4 з замінюю частини лінії солевідривовання, шпаківного коду з шнеком. Відновлення ізоляції газоходів та за поворотною камерою.	1 371,30	2 000,29	-	1 025,12	-	-	2 000,29	-	-	1 025,12	-	-	-	-	3 879,36	88%	-	517,35
8	Реконструкція пилосистеми котловарегулятору БКЗ-210-140 ПТ ст. №4 з замінюю привідних шестерень, робочих коліс, регулятора ЦО-75 та модернізацією пилосистеми.	647,60	3 084,89	-	1 000,00	-	-	3 060,37	-	-	63,21	-	-	-	-	3 123,58	66%	-	1 608,91
9	Реконструкція лінійнок циркуляційних насосів № 1, 2 (D=1630x8мм, L=200м).	4 910,00	2 910,00	-	1 500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 910,00
10	Модернізація системи змивання млинів котлів 1-4 з встановленням фільтрів очистки масла та замінюю масла в системі змивання млинів	195,61	-	-	195,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,61
11	Заміна арматури високого тиску ПП-5 (883-200-ПЗ ДУ200)	1 427,70	702,10	-	725,60	-	-	240,00	-	-	240,00	-	-	-	-	240,00	17%	-	1 187,70

Суттєвий Д.С.

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА" _____ 20__ року



Підпис _____

Щербина О.Ю. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план										Усього						
		електроенергії		теплоенергії		електроенергії		теплоенергії		Усього								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3
Усього		долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	Усього	Відсоток виконання з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Витрати
		1	Реконструкція системи транспортування волошківих уміщів із застосуванням матеріалів підвищеної абразивної стійкості.	-	-	1 350,00	949,56	-	-	1137,31	-	-	-	-	-	-	1 137,31	1 137,31
2	Модернізація циркуляційного агрегату ЦН-2 з замінною ланцюга оберткової сітки	-	-	418,53	100,00	-	-	418,53	-	-	-	-	-	-	24,96	443,49	69%	203,84
3	Реконструкція живильного насосу ЖЕН-1 з відновленням фундаменту	-	-	186,59	200,00	-	-	186,59	-	-	-	-	-	-	200,00	454,32	76%	144,62
4	Реконструкція бака низьких точок №1 з відновленням антикорозійного покриття та підкладних опор	-	-	141,91	200,00	-	-	244,32	-	-	-	-	-	-	200,00	586,23	66%	298,68
5	Модернізація леаєраторів 6 атм, бойлеру ІБК та пікового бойлеру з відновленням трубної системи	-	-	481,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	802,36
6	Модернізація аренажів живильних трубопроводів з відм. 8,0 м д.БНТ №1 з замінною колекторів зливу охолоджень ІТ-1,2	-	-	587,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 611,24
7	Заміна зношеного обладнання	-	-	100,00	86,89	-	-	148,68	-	-	-	-	-	-	86,89	235,57	126%	48,68
8	Придбання комп'ютерної техніки	-	-	60,00	-	-	-	4,39	-	-	-	-	-	-	39,00	103,39	47%	117,56
9	Заміна токарно-гвинторізного станка ІК-62 на станок ІБК-20.	-	-	200,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 056,75
10	Модернізація компресорної КТЛ з придбанням та замінною новою ІБК2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 275,00
11	Реконструкція системи золошлаковидальня з збільшенням пропускної можливості золошаскопородувач, замінною баєрник та золових насосів, замінною залогово конодяз	-	-	2 540,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364,13	14%	2 176,03
Усього		13 100,14	5 158,51	2 540,16	3 526,02	0,00	-	1 875,45	316,44	364,13	2 093,01	-	-	-	550,85	3 324,44	4,33	9 775,70

Сиренко Д.С.

Генеральний директор ТОВ ФІРМИ "ТЕХНОВА"
" 20 року



(підпис)

Щербина О.Ю.
(прізвище, ім'я, по батькові)

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план										Фактично профінансовано за звітний період												
		Усього		електроенергія		теплоенергія		амортизація		прибуток		додаткові джерела фінансування		амортизація		теплоенергія		амортизація		прибуток		додаткові джерела фінансування		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3	20	21	22	23	24	
1	Будівництво золотавалу № 3.	6 954,61	297,68	-	5 889,89	767,04	-	2 268,57	-	-	2 268,57	-	-	-	2 268,57	1 586,94	33%	4 686,04	-	436,26	0%	-	-	-
2	Модернізація пилових шнеків	436,26	-	-	200,00	236,26	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	436,26	-	-	-	-	-
3	Реконструкція освітлювачів №3,4 з заміною кровлі	474,10	236,59	-	237,51	233,83	-	237,51	-	-	237,51	-	-	-	471,34	523,27	99%	2,76	-	436,26	0%	-	-	-
4	Реконструкція скидного та водопливного каналів	2 444,86	572,36	-	1 572,50	300,00	-	184,24	-	-	184,24	-	-	-	184,24	241,24	8%	2 260,62	-	436,26	0%	-	-	-
5	Реконструкція покрівлі турбінного та котельного відділень, ГРУ та автотаражу	1 293,06	-	-	942,00	351,06	-	50,95	-	-	50,95	-	-	-	50,95	50,95	4%	1 242,11	-	436,26	0%	-	-	-
6	Реконструкція золового каналу зі сторони К-3-К-4	540,87	-	-	540,87	-	-	-	-	-	793,44	-	-	-	793,44	1 230,12	147%	252,57	-	436,26	0%	-	-	-
Усього		12 143,76	1 106,63	-	9 382,77	1 654,36	-	2 268,57	-	-	2 268,57	-	-	-	3 534,71	3 632,52	31%	8 375,22	-	436,26	0%	-	-	-

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план										Усього						
		Фактично профінансовано за звітний період					Фактично профінансовано за звітний період											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16.3
Усього	доплатки джерел фінансування	прибуток	електроенергія		амортизація	теплоенергія		прибуток	доплатки джерел фінансування	прибуток	амортизація	доплатки джерел фінансування	прибуток	амортизація	Усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
			теплоенергія	електроенергія		теплоенергія	електроенергія											
1	Розробка проекту і заміна автоматичного регулятора збуження ТП-3	2 500,00	-	-	7 624,9	-	-	-	-	-	71,71	-	-	-	71,71	-	1%	-10 053,17
2	Розробка проекту і будівництво системи резервної (аварійної) постачання технічної води з берегової насосної	1 270,00	-	-	1 000,0	-	-	270,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 270,00
3	Експлуатація Розробка проекту реконструкції системи зопломовлення зі встановленням електрофільтрів	1 000,00	-	-	400,0	-	-	600,0	-	-	130,26	-	-	-	130,26	566,32	13%	- 869,74
4	Будівництво нового блоку високого тиску ТЕЦ з застосуванням парового котла з технологією циркуляционного киплячого шару у відповідності з розробленим проектом;	2 408,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 408,90
5	Розробка проекту та впровадження реконструкції котлів №1-4 для можливості спалювання непроектного палива.	1 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 680,00
6	Дробка проекту і впровадження системи автоматичного пожежогасіння будівлі комплексу вагонперекидача	221,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-221,40
7	Розробка проекту для відводу ливневих вод від будівлі вагонперекидача	1 507,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 507,50
8	Впровадження комплексу контролю поступаючого у вагонах вугілля на базі шнекового відбійника проб.	1 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 020,00
9	Модернізація інформаційно діагностичного комплексу "Ретіна" для здійснення контролю електричних параметрів роботи сталі та фіксації аварійних режимів	385,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-385,50
10	Модернізація системи вилучення димових газів з реконструкцією димової труби №2 та примикаючих до неї бортов.	525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-525,00
Усього		20 143,18	10 248,30	-	9 024,88	0,00	-	870,00	-	-	201,97	-	-	-	201,97	566,32	1%	- 19 941,21

Генеральний директор ТОВ ФІРМИ "ТЕХНОВА"

" " " 20 року

(підпис)



Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)