

Додаток 2
до Порядку формування інвестиційних
програм ліцензіатів з виробництва електричної
та теплової енергії на теплоелектроцентралях
та когенераційних установках
(пункт 5.1 розділу V)

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"			
Прогнозний період	з	01.01.2016	до	31.03.2016

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за I квартал 2016 року

№	Складові інвестиційної програми	усього	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення										
			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія																
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація														
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	6 436,15	0,00	0,00	4 967,05	0,00	0,00	1 469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 436,15	
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	51 711,17	0,00	0,00	35 804,58	0,00	0,00	15 906,59	0,00	0,00	2 835,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 875,20
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	5 401,47	0,00	0,00	3 526,02	0,00	0,00	1 875,45	0,00	0,00	364,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 037,44
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	11 037,13	0,00	0,00	9 382,77	0,00	0,00	1 654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 037,13
5	Інше	9 894,88	0,00	0,00	9 024,88	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 894,88
Усього		84 480,80	0,00	0,00	62 705,30	0,00	0,00	21 775,50	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 280,80

Генеральний директор ТОВ ФІРМИ "ТЕХНОВА"
(уповноважена ним особою)

"25" 04 2016 року



(підпис)

Таранік О.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	усього	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія							
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3	
1	Реконструкція ОВ-110 кВ з заміною на електричний вимикач та встановлення системи захисту	2 469,10	-	-	1 700,00	-	-	759,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Модернізація роз'єднувачів 110 кВ (тип РІНД-110) - 6 од., ЗЭКВ (тип РІНД-35) - 2од.	418,88	-	-	418,88	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Заміна електродвигунів млинових вентиляторів (А-1111-4, А-112-4, 250 кВт, 3000 В) 2 од.	300,00	-	-	200,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Реконструкція компресорної ВРП-110 кВ з придбанням та монтажем нового ВК №5	600,00	-	-	0,00	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Модернізація вимикачів КРУ-3,15 кВ та ГРУ-10,5 кВ з заміною на вакуумні	506,85	-	-	506,85	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Модернізація високовольтних двигунів з заміною старонних обмоток, ремонтот роторів - 8од. (МВ-3В, МВ-4А, М-1А, СН-1В, ДВ-1В, ДВ-2В, Д-2А, КН-1А).	723,19	-	-	723,19	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Реконструкція трансформатору власних потреб Т-205	285,05	-	-	285,05	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Модернізація повітряного вимикача 110 кВ - од.(ШСВ-110, Т-2, Березна, Куликівка, Порт 1, Подуєвівка Б)	284,86	-	-	284,86	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Модернізація ГРУ-6,3 кВ з заміною кабелю живлення трансформатору власних потреб Т-30	274,51	-	-	274,51	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Модернізація трансформаторів 1-3 з впровадженням системи контролю ізоляції вводу	573,71	-	-	573,71	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		6 436,15	-	-	4 967,05	-	-	1 469,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор ТОВ ФІРМИ "ТЕХНОВА"

(Уповноважена ним особою)

"05" 04 2016 року



Таранік О.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15
1	Реконструкція котлоагрегату БКЗ 210-140 ПТ ст. №1 з заміною насадок основних пальників, відновленням обмурівки і ізоляції.	937.25			620.00			317.25			408.89			408.89				
2	Реконструкція пилосистеми котлоагрегату БКЗ-210-140 ПТ ст. №1 з заміною еластичних муфт, вінця зубчатого, модернізацією привідної шестерні, відновленням пиложивильників, пилопроводів, пилоповітряпроводів від млинових вентиляторів до скидних пальників.	4 247.44			2 347.44			1 900.00			1 116.96			1 116.96	564.39			
3	Реконструкція котлоагрегату БКЗ 210-140 ПТ ст. №2 з заміною екранних труб фронтного та бокових екранів від вим. 16,000 до верхніх колекторів з модернізацією обмурівки і теплової ізоляції та заміною ПЛК та пиложивильників з електродвигунами. Відновлення ізоляції газоходів.	7 524.32			5 524.32			2 000.00						-				
4	Реконструкція пилосистеми котлоагрегату БКЗ-210-140 ПТ ст. №2 з заміною привідних шестерень, ходової частини МВ, еластичних муфт, модернізацією пилопроводів.	4 633.61			2 633.61			2 000.00			870.17			870.17	119.13			
5	Реконструкція котлоагрегату БКЗ 210-140 ПТ ст. №3 з заміною кубів 2-1 ст. повітряпідігрівача (51,53 т), заміною частини лінії солевирівнювання, плагікового комоу з шинком, відновлення ізоляції газоходів за поворотною камерою.	4 915.86			3 280.69			1 635.17						-				
6	Реконструкція пилосистеми котлоагрегату БКЗ-210-140 ПТ ст. №3 з заміною валів привідних шестерень, редуктора ЦО-75, привідних шестерень, робочих коліс та модернізацією пиложивильників з заміною шибєрних коробок та пилепроводів	4 953.37			2 150.00			2 803.37			236.23			236.23	14.23			
7	Реконструкція котлоагрегату БКЗ 210-140 ПТ ст. №4 з заміною частини лінії солевирівнювання, шлакового комоу з шинком. Відновлення ізоляції газоходів та за поворотною камерою	3 025.41			2 000.29			1 025.12						-				
8	Реконструкція пилосистеми котлоагрегату БКЗ-210-140 ПТ ст. №4 з заміною привідних шестерень, робочих коліс, редуктора ЦО-75 та модернізацією пиложивильників	4 084.89			3 084.89			1 000.00			75.90			75.90	84.70			

№	Назва заходів інвестиційної програми	усього	Річний план				Фактично профінансовано за звітний період				усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
			електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія							
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток					амортизація	
9	Реконструкція ліянок циркуляційних насосів № 1, 2 (D=1630x8мм, L=200м).	2 000,00			1 500,00			500,00								
10	Модернізація системи змашення млинів котлів 1-4 з встановленням фільтрів очистки масла та заміною масла в системі змашування млинів	195,61			195,61			0,00								
11	Заміна арматури високого тиску ПП-5 (883-200-ПЗ Ду200)	725,60			725,60			0,00								
12	Модернізація насосного обладнання з заміною на нове (фосфатні насоси НД-25/250 - 1 од.; насос підживлення тепломережі НПС-1, (МС-50) з електричним приводом, 1од.; дренажний насос дренажних баків ДК-12 -1од.; насос зрошувальної води (БК-8А) - 1од.; дренажний насос (І2) бризкального басейну (ВКС-1/16), 1од.; насоси змивної води, 2од. (4К-6); заміна насос-дозатору аміаку №2 (ХІД); перекачуючий насос ПН-2 (АКСД 125-125); мережний насос (СН-ІВ) (1ДІ250-125); насос перекачування солі (ХІД).	600,00			400,00			200,00							13,21	
13	Модернізація турбогенератора ПТ-50/60-130/7 №1 з проведенням гідродинамічної очистки конденсату, реконструкцією конденсатного насосу, відновленням робочої лопатки 24-ї ступені з подальшим відремонткуванням	2 575,30			2 100,00			475,30								
14	Модернізація турбогенератора ПТ-50/60-130/7 №2 з проведенням гідродинамічної очистки конденсату	863,73			863,73			0,00								
15	Реконструкція турбогенератора Т-110/120-130/7 ст. №3 з проведенням гідродинамічної очистки конденсату, заміною ЦНБ-2, розбризкуючих сопел, очищенням колекторів та проведенням вибірувань системи регулювання вібронагромадження	1 192,12			1 192,12			0,00								
16	Реконструкція залізничних шляхів №1 (від ст №6 до ст №7 - 285 м.п.), №10 (302 м.п.) з заміною ступінчастого перевалу №8	2 650,98			2 200,00			450,98								
17	Придбання резервного двигуна Д-180 на бульдозер №1	308,00			308,00			0,00								
18	Модернізація дизельного двигуна тепловозу ТТМ-4А з відновленням робочих зон.	465,06			465,06			0,00							127,82	

№	Назва заходу інвестиційної програми	усього	Річний план			Фактично профінансовано за звітний період			усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
			електроенергія	теплоенергія	електроенергія	теплоенергія	електроенергія	теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація					
19	Модернізація мазутогосподарства	2 976,84			1 976,84			1 000,00			-		
20	Реконструкція двигуна ЯМЗ та основних підронасосів екскаватора БО 5124	124,38			124,38			0,00			-		
21	Модернізація ВПУ з замінюю фільтруючих матеріалів та замінюю цистерни соляної кислоти №3 V=10м3.	2 043,60			1 650,00			393,60			-		
22	Модернізація цистерн луґу №1,2,3 та соляної кислоти №5-7 з встановленням акустичних рівнемірів.	717,80			512,00			205,80			-		
Усього		51 711,17	-	-	35 804,58	-	-	15 906,59	-	-	2 835,97	795,66	-

Генеральний директор ТОВ ФІРМИ "ТЕХНОВА"

(уповноважена ним особа)

"25" 04 2016 року



Таранік О.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

