

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата		ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"		
Прогнозний період	з	01.01.2019	по	31.03.2019

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за перший квартал 2019 року

№	Складові інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконання робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Виходячи		
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія					усього	
			доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-17
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	2 430,00	-	-	2 430,00	-	-	-	-	-	129,44	-	-	-	129,44	-	5%	-2 300,56
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	854,60	-	-	854,60	-	-	-	-	-	199,48	-	-	-	199,48	-	23%	-655,12
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	5 950,00	-	-	3 139,37	-	-	2 810,63	-	-	62,03	-	-	-	62,03	68,66	1%	-5 887,97
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	4 754,90	-	-	4 754,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-4 754,90
5	Інше	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0,00
Усього		13 989,50	-	-	11 178,87	-	-	2 810,63	-	-	390,95	-	-	-	390,95	68,66	3%	-13 598,55

тис. грн без ПДВ

тис. грн без ПДВ

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

" " 20 року

Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)



в.м.ч.с. О.О.

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період								Освоєно згідно з актами виконання робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія				теплоенергія						
			доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація					
															усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
1	Реконструкція ВРП-35 кВ з заміною роз'єднувачів та застарілих повітряних вимикачів на суцільні вакуумні	1 537,00	-	-	1 537,00	-	-	-	-	-	129,44	-	-	-	129,44	-	8%	- 1 407,56	
2	Модернізація системи обліку відпуску електричної енергії з заміною трансформаторів напруги	893,00	-	-	893,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	- 893,00	
Усього		2 430,00	-	-	2 430,00	-	-	-	-	-	129,44	-	-	-	129,44	-	5%	- 2 300,56	

тис. грн без ПДВ

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

" " 20__ року

Шербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)



Синусик Д.О. *[Signature]*

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період								Особисто згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з минулого року	Відхилення			
		електроенергії			теплоенергії			електроенергії				теплоенергії									
		усього			амортизація			доплаткові джерела фінансування			амортизація			доплаткові джерела фінансування					усього		
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток				амортизація		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3			
1	Модернізація установки подачі циркуляційної та технічної води на основне обладнання ТЕЦ з встановленням сучасних насосів	854,60	-	-	854,60	-	-	-	-	-	199,48	-	-	-	199,48	-	23%	655,12			
Усього		854,60	-	-	854,60	-	-	-	-	-	199,48	-	-	-	199,48	-	23%	655,12			

тис. грн без ПДВ

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

" " 20 року

Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)



Синчук Р.О. Висоцький

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальнонастанційного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період								Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Технічне переоснащення основних фондів з метою оптимізації виробничих процесів	5 950,00	-	-	3 139,37	-	-	2 810,63	-	-	62,03	-	-	-	62,03	68,66	1%	5 887,97
Усього		5 950,00	-	-	3 139,37	-	-	2 810,63	-	-	62,03	-	-	-	62,03	68,66	1%	5 887,97

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

" " 20 року

Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)



Синусак Д.О. [Signature]

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план				Фактично профінансовано за звітний період												Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього					
			доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3		
1	Будівництво першої черги зони накопичувача №3 згідно розробленого проекту (третій етап)	4 754.90	-	-	4 754.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	4 754.90	
Усього		4 754.90	-	-	4 754.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	4 754.90	

тис. грн без ПДВ

тис. грн без ПДВ

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

" " 20 року

Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)



6 Санусак Д.О. [Signature]

1.5. Інше

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період										Освоєно згідно з актами виконання робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія						теплоенергія	усього				
			податкові джерела фінансування	прибуток	амортизація	податкові джерела фінансування	прибуток	амортизація	податкові джерела фінансування	прибуток	амортизація									
												прибуток	амортизація	прибуток			амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3		
Усього		0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-		

тис. грн без ПДВ

тис. грн без ПДВ

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

" " 20 року

Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)



Синиш Д.О. *[Signature]*