

<b>Звіт щодо виконання ремонтної програми</b>				
<b>Найменування ліцензіата</b>		<b>ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"</b>		
<b>Період</b>	<b>з</b>	<b>01.01.2018</b>	<b>по</b>	<b>31.03.2018</b>

Інформація про фактичне виконання ремонтних робіт

тис. грн. без ПДВ

№ з/п	Назва заходу	Обсяг фінансування, передбачений на плановий період			Фактичне виконання ремонтних робіт за перший квартал 2018 року			
		Послуги сторонніх організацій	Вартість матеріалів придбаних ліцензіатом	Всього	Послуги сторонніх організацій		Вартість матеріалів придбаних ліцензіатом	
					Профінансовано	Освоєно згідно з актами виконаних робіт	Профінансовано	Освоєно згідно з актами виконаних робіт
<b>I. Витрати на ремонтні роботи</b>								
<b>1.</b>	<b>Електротехнічне обладнання</b>		<b>5 258,5</b>	<b>5 258,5</b>			<b>265,48</b>	<b>339,60</b>
1.1	Поточний ремонт котла БКЗ-210-140 ПТ ст.№1. ЕЦ		117,5	117,5				20,57
1.2	Поточний ремонт котла БКЗ-210-140 ПТ ст.№2. ЕЦ		112,0	112,0				3,89
1.3	Капітальний ремонт котла БКЗ-210-140 ПТ ст.№3.ЕЦ		125,2	125,2				
1.4	Поточний ремонт котла БКЗ-210-140 ПТ ст.№4. ЕЦ		114,4	114,4				20,03
1.5	Поточний ремонт котла ТГМ-84Б ст.№5. ЕЦ		106,0	106,0			53,78	
1.6	Капітальний ремонт турбіни ПТ-50/60-130/7 ПР1 ст.№1. ЕЦ		131,0	131,0				
1.7	Поточний ремонт турбіни ПТ-50/60-130/7 ПР1 ст.№2. ЕЦ		127,0	127,0			96,65	7,08
1.8	Поточний ремонт турбіни Т-100/120-130-3 ст.№3. ЕЦ		183,7	183,7				15,74
1.9	Заміна кабелів живлення трансформатора власних потреб Т-20А (живлення 1-ї секції КРУ-3,15кВ). Кабель АСБ10-3х240 ,540 м.		325,5	325,5				
1.10	Заміна газоохолоджувачів генератора ТВ-60-2 ст. № 2 (6 од.).		139,5	139,5				
1.11	Ремонт електрообладнання (ремонт двигунів 0,4кВ, 220В, перемотка статорних обмоток).		167,0	167,0				16,36
1.12	Ремонт освітлення, допоміжного обладнання, заміна кабелів.		215,4	215,4			50,53	90,88
1.13	Ремонт ел. обладнання розподільчих пристроїв.		193,3	193,3				49,42
1.14	Ремонт обладнання зв'язку.		41,8	41,8				9,51
1.15	Ремонт обладнання релейного захисту, автоматики і управління.		229,7	229,7				32,67
1.16	Заміна живильних кабелів двигунів циркуляційних насосів бризкального басейну ЦНБ-1,2,3 (4500 м).		2 469,0	2 469,0				
1.17	Поточний ремонт котла БКЗ-210-140 ПТ ст.№1.ЦТАВ		78,4	78,4				22,13
1.18	Поточний ремонт котла БКЗ-210-140 ПТ ст.№2.ЦТАВ		33,4	33,4				
1.19	Поточний ремонт котла БКЗ-210-140 ПТ ст.№3.ЦТАВ		43,6	43,6				
1.20	Поточний ремонт котла БКЗ-210-140 ПТ ст.№4.ЦТАВ		51,0	51,0				
1.21	Поточний ремонт котла ТГМ-84Б ст.№5. ЦТАВ		21,9	21,9			20,98	0,60
1.22	Капітальний ремонт турбіни ПТ-50/60-130/7 ПР1 ст.№1. ЦТАВ		141,1	141,1				16,43
1.23	Поточний ремонт турбіни ПТ-50/60-130/7 ПР1 ст.№2. ЦТАВ		44,1	44,1			43,55	
1.24	Поточний ремонт турбіни Т-100/120-130-3 ст.№3. ЦТАВ		46,8	46,8				34,29
	<b>Теплотехнічне обладнання</b>		<b>10 310,6</b>	<b>10 310,6</b>			<b>740,25</b>	<b>113,41</b>
2.1	Поточний ремонт котла БКЗ-210-140 ПТ ст.№1		122,8	122,8				25,96
2.2	Ремонт пилосистем котлоагрегату БКЗ-210-140 ПТ ст.№1		191,9	191,9			15,28	12,85
2.3	Поточний ремонт котла БКЗ-210-140 ПТ ст.№2		975,0	975,0			0,68	31,96
2.4	Ремонт пилосистем котла БКЗ-210-140 ПТ ст.№2		625,2	625,2				0,22
2.5	Капітальний ремонт котла БКЗ-210-140 ПТ ст.№3		985,3	985,3			2,54	5,80
2.6	Ремонт пилосистем котла БКЗ-210-140 ПТ ст.№3		603,9	603,9				16,47
2.7	Поточний ремонт котла БКЗ-210-140 ПТ ст.№4		820,0	820,0				2,67
2.8	Ремонт пилосистем котла БКЗ-210-140 ПТ ст.№4		566,0	566,0				1,05
2.9	Поточний ремонт котла ТГМ-84Б ст.№5		487,1	487,1			113,49	
2.10	Капітальний ремонт турбіни ПТ-50/60-130/7 ст.№1		1 149,5	1 149,5			209,14	6,94
2.11	Поточний ремонт турбіни ПТ-50/60-130/7 ст.№2		823,2	823,2			399,12	7,26
2.12	Поточний ремонт турбіни Т-100/120-130-3 ст.№3		117,2	117,2				2,22

№ з/п	Назва заходу	Обсяг фінансування, передбачений на плановий період			Фактичне виконання ремонтних робіт за перший квартал 2018 року			
		Послуги сторонніх організацій	Вартість матеріалів придбаних ліцензіатом	Всього	Послуги сторонніх організацій		Вартість матеріалів придбаних ліцензіатом	
					Профінансовано	Освоєно згідно з актами виконаних робіт	Профінансовано	Освоєно згідно з актами виконаних робіт
2.13	Капітальний ремонт котлоагрегату БКЗ-210-140 ПТ ст. № 3		2 843,3	2 843,3				
	<b>Загальностанційне обладнання</b>		<b>7 962,5</b>	<b>7 962,5</b>			<b>322,74</b>	<b>447,74</b>
3.1	Періодичний ремонт тепловоза з виконанням ТР-3 на тепловозі ТГМ-4А №1795, резервної гідропередачі, компресора, холодильних секцій, ремонт візків тепл. ТГМ-4А		141,4	141,4			16,50	18,54
3.2	Ремонт кранів ДЕК-161, 251.		41,9	41,9				
3.3	Ремонт транспортерів, вузлів пересипання, проборозділочної та пробовідбірної машин.		139,5	139,5			2,87	3,63
3.4	Ремонт вагоноперекидувача.		167,4	167,4				12,24
3.5	Виготовлення та заміна решітки бункера №2 вагоноперекидувача та відновлення футеровочних плит бункера №2.		190,7	190,7				
3.6	Придбання конвейсної стрічки на стрічкові живильники 1, 2, 3 та транспортери №7,8, 9 вагоноперекидувача (98 м).		156,8	156,8			27,36	
3.7	Заміна перекриття над тр-ром №4А,4Б.		139,5	139,5				
3.8	Відновлення лакофарбового покриття наклонної галереї тр-рів № 4.		111,6	111,6				
3.9	Відновлення лакофарбового покриття на опорах теплоносія до розморожуючого пристрою.		139,5	139,5				
3.10	Модернізація розморожуючого устаткування.		279,0	279,0				
3.11	Ремонт залізниці.		232,5	232,5			0,24	28,16
3.12	Ремонт допоміжного обладнання. (Паливо транспортного цеху)		74,4	74,4			0,00	4,32
3.13	Ремонт бульдозерів		930,0	930,0			77,18	118,42
3.14	Ремонт резервної коробки перемикання передач бульдозерів (Т-130).		60,0	60,0			0,00	
3.15	Ремонт двигуна Д-160.		79,1	79,1			8,36	
3.16	Ремонт автонавантажувачів, екскаваторів, компресорів.		40,0	40,0			11,98	
3.17	Ремонт естакади вивантаження вугілля		46,5	46,5				
3.18	Придбання резервного двигуна Д-160 .		306,9	306,9				
3.19	Придбання автонавантажувача в/п 5т.		511,5	511,5				
3.20	Придбання автомобіля ГАЗ самосвал.		558,0	558,0				
3.21	Капітальний ремонт платформи ДЕК-251 № 2 з заміною грейфера.		139,5	139,5				
3.22	Ремонт автотранспорту .		186,0	186,0			1,23	29,64
3.23	Очищення сопел на РЗП (25 од.)		0,0	0,0				
3.24	Ремонт допоміжного обладнання (гідрозоловидалення, загальностанційні трубопроводи, компресори, баки, технічного водопостачання, вантажопідіймальні механізми). Котлотурбінного цеху		744,0	744,0			136,23	178,70
3.25	Заміна зношених механізмів, пристосувань.		204,6	204,6			1,25	
3.26	Ремонт золошлакопроводів		186,0	186,0				0,62
3.27	Заміна золотого колодязя.		111,6	111,6				
3.28	Виготовлення та заміна бака низьких точок №2 з підкладними опорами.		109,7	109,7				
3.29	Нанесення антикорозійного покриття на бак низьких точок БНТ-2		186,0	186,0				
3.30	Заміна насосного обладнання		744,0	744,0				
3.31	Заміна трубної системи охолоджувача випару деаератора 6-ата № 4 (труба ЛІ-68, 19х1 мм, L=1750 мм, 250 од., 198 кг).		232,5	232,5				
3.32	Заміна оргтехніки.		232,5	232,5				
3.33	Ремонт обладнання водопідготовчої установки (ВПУ).		186,0	186,0			11,78	41,19
3.34	Ремонт обладнання устаткування підживлення теломереж.		45,3	45,3				

№ з/п	Назва заходу	Обсяг фінансування, передбачений на плановий період			Фактичне виконання ремонтних робіт за перший квартал 2018 року			
		Послуги сторонніх організацій	Вартість матеріалів придбаних ліцензіатом	Всього	Послуги сторонніх організацій		Вартість матеріалів придбаних ліцензіатом	
					Профінансовано	Освосно згідно з актами виконаних робіт	Профінансовано	Освосно згідно з актами виконаних робіт
3.35	Ремонт обладнання устаткування нейтралізації.		25,9	25,9				11,33
3.36	Поточний ремонт систем вимірювання, управління, сигналізації допоміжного обладнання ЦТАВ.		139,5	139,5			16,95	0,96
3.37	Придбання кисню		41,0	41,0			10,81	
3.38	Придбання пропан-бутану		102,3	102,3				
	<b>Будівлі і споруди</b>		<b>1 651,6</b>	<b>1 651,6</b>			<b>11,51</b>	<b>55,92</b>
4.1	Остекління головного корпусу		139,5	139,5				
4.2	Ремонт покрівель		372,0	372,0				
4.3	Заміна покрівлі нейтралізатора №2 з ремонтом теплової ізоляції і металевої обшивки		186,0	186,0				
4.4	Ремонт будинків та споруд ЧНТЕЦ		139,5	139,5			8,94	42,10
4.5	Придбання матеріалів для виготовлення деталей по дільниці РММ		139,5	139,5			2,46	
4.6	Ремонт обладнання ремонтно-механічної майстерні (РММ) з ремонтом верстатів		30,1	30,1				2,44
4.7	Ремонт сантехнічного обладнання		40,5	40,5			0,11	11,38
4.8	Ремонт каналів шлаковидалення К-1,2 з частковою заміною плит.		279,0	279,0				
4.9	Ремонт будівлі адміністративного Корпусу		325,5	325,5				
	<b>Інше</b>							
5.1								
	<b>Всього</b>		<b>25 183,2</b>	<b>25 183,2</b>			<b>1 339,98</b>	<b>956,66</b>
<b>II. Амортизаційні відрахування, які не є джерелом фінансування інвестиційної програми</b>								
1.	<b>Електротехнічне обладнання</b>	<b>8 376,4</b>	<b>362,5</b>	<b>8 738,9</b>				
1.1	Заміна МКТ-2 (місцевий комплект телемеханіки)	1 087,5		1 087,5				
1.2	Заміна повітряного вимикача ВРП-110 кВ Т-1 на елегазовий з реконструкцією системи захистів і заміною кабелів.	5 104,3		5 104,3				
1.3	Заміна електрообладнання крану №2 к.в. із залученням спеціалізованої організації для визначення обсягів робіт.	260,4		260,4				
1.4	Заміна електрообладнання напівкозлового крану к.в. із залученням спеціалізованої організації для визначення обсягів робіт.	260,4		260,4				
1.5	Ремонт азотних ресиверів № 1.2.3.	223,2		223,2				
1.6	Реконструкція схеми АЧД Чернігівської ТЕЦ.	139,5		139,5				
1.7	Заміна газоохолоджувачів генератора ТВ-60-2 ст. № 2 (6 од.).	167,4		167,4				
1.8	Ремонт електрообладнання (ремонт двигунів 0,4кВ, 220В, перемотка статорних обмоток).	46,5		46,5				
1.9	Заміна живильних кабелів двигунів циркуляційних насосів бризкального басейну ЦНБ-1,2,3 (4500 м).	418,5	362,5	781,0				
1.10	Капітальний ремонт високовольтних двигунів з заміною статорних обмоток, ремонтом роторів - 7од. (МВ, М, МН, ДВ, Д, КН, КНБ).	482,7		482,7				
1.11	Капітальний ремонт повітряного вимикача 110 кВ - ПУ Придеснянська.	74,4		74,4				
1.12	Заміна живильного кабелю і пускової апаратури компресора ВК-1 (КПЦ).	111,6		111,6				
2.	<b>Теплотехнічне обладнання</b>	<b>8 429,9</b>	<b>4 381,3</b>	<b>12 811,1</b>	<b>333,20</b>	<b>557,70</b>	<b>0,81</b>	
2.1	Капітальний ремонт котлоагрегату БКЗ-210-140 ПТ ст. № 3	2 412,5	45,1	2 457,6				
2.2	Поточний ремонт котла БКЗ-210-140 ПТ ст.№1	325,5	465,9	791,4				
2.3	Ремонт пилосистем котлоагрегату БКЗ-210-140 ПТ ст.№1	139,5	420,1	559,6				
2.4	Поточний ремонт котла БКЗ-210-140 ПТ ст.№2	748,4	164,0	912,4				

№ з/п	Назва заходу	Обсяг фінансування, передбачений на плановий період			Фактичне виконання ремонтних робіт за перший квартал 2018 року			
		Послуги сторонніх організацій	Вартість матеріалів придбаних ліцензіатом	Всього	Послуги сторонніх організацій		Вартість матеріалів придбаних ліцензіатом	
					Профінансовано	Освоєно згідно з актами виконаних робіт	Профінансовано	Освоєно згідно з актами виконаних робіт
2.5	Ремонт пилосистем котла БКЗ-210-140 ПТ ст.№2	139,5	66,5	206,0				
2.6	Капітальний ремонт котла БКЗ-210-140 ПТ ст.№3	850,0	18,3	868,3				
2.7	Ремонт пилосистем котла БКЗ-210-140 ПТ ст.№3	139,5	65,7	205,2				
2.8	Поточний ремонт котла БКЗ-210-140 ПТ ст.№4	539,4	63,5	602,9				
2.9	Ремонт пилосистем котла БКЗ-210-140 ПТ ст.№4	139,5	100,5	240,0				
2.10	Поточний ремонт котла ТГМ-84Б ст.№5	639,4	180,7	820,1	83,46	142,88		
2.11	Капітальний ремонт турбіни ПТ-50/60-130/7 ст.№1	1 110,4	357,5	1 467,9				
2.12	Поточний ремонт турбіни ПТ-50/60-130/7 ст.№2	539,4	141,2	680,6	156,24	227,83		
2.13	Поточний ремонт турбіни Т-100/120-130-3 ст.№3	706,8	877,0	1 583,8	93,50	187,00		
2.14	Придбання запасних частин (аварійний запас)	0,0	1 415,5	1 415,5			0,81	
	<b>Загальностанційне обладнання</b>	<b>7 009,5</b>	<b>629,1</b>	<b>7 638,7</b>	<b>109,39</b>	<b>120,73</b>		
3.1	Придбання автонавантажувача	3 744,0		3 744,0				
3.2	Поточний ремонт агрегатів бульдозерів, автонавантажувача та екскаватора.	33,2		33,2	23,34	2,02		
3.3	Періодичний ремонт тепловоза з виконанням ТР-3 на тепловозі ТГМ-4А №1795, резервної гідропередачі, компресора, холодильних секцій, ремонт візків тепл. ТГМ-4А	137,6		137,6				
3.4	Ремонт та регулювання гідронасосів, розподільників та гідроциліндрів екскаватора ЕО-5124. Ремонт паливного насоса та форсунок ЕО-5124	139,5		139,5		7,54		
3.5	Ремонт кранів ДЕК-161, 251.	32,6		32,6				
3.6	Обстеження металоконструкцій вагоноперекидача.	139,5		139,5				
3.7	Переклеювання стиків конвєрєсних стрічок (5 од.).	139,5		139,5				
3.8	Ремонт транспортерів, вузлів пересипання, проборозділочної та пробовідбірної машин.	93,0		93,0				
3.9	Ремонт вагоноперекидувача.	139,5		139,5				
3.10	Виготовлення та заміна решітки бункера №2 вагоноперекидувача та відновлення футеровочних плит бункера №2.	69,8		69,8				
3.11	Придбання конвєєрєсної стрічки на стрічкові живильники 1, 2, 3 та транспортери №7,8, 9 вагоноперекидувача (98 м).	65,6		65,6				
3.12	Заміна перекриття над тр-ром №4А,4Б.	74,4		74,4				
3.13	Відновлення лакофарбового покриття наклонної галереї тр-рів № 4.	55,8		55,8				
3.14	Відновлення лакофарбового покриття на опорах теплоносія до розморожуючого пристрою.	93,0		93,0				
3.15	Модернізація розморожуючого устаткування.	139,5		139,5				
3.16	Капітальний ремонт платформи ДЕК-251 № 2 з заміною грейфера.	46,5		46,5				
3.17	Ремонт автотранспорту .	101,9		101,9	0,38	2,33		
3.18	Очищення сопел на РЗП (25 од.)	65,1		65,1		27,92		
3.19	Ремонт допоміжного обладнання (гідрозоловидалення, загальностанційні трубопроводи, компресори, баки, технічного водопостачання, вантажопідіймальні механізми). Котлотурбінного цеху	139,5		139,5	30,99	73,14		
3.20	Ремонт золошлакопроводів	139,5		139,5				
3.21	Заміна золотого колодезя.	139,5		139,5				
3.22	Виготовлення та заміна бака низьких точок №2 з підкладними опорами.	150,7		150,7				
3.23	Нанесення антикорозійного покриття на бак низьких точок БНТ-2	139,5		139,5				

№ з/п	Назва заходу	Обсяг фінансування, передбачений на плановий період			Фактичне виконання ремонтних робіт за перший квартал 2018 року			
		Послуги сторонніх організацій	Вартість матеріалів придбаних ліцензіатом	Всього	Послуги сторонніх організацій		Вартість матеріалів придбаних ліцензіатом	
					Профінансовано	Освоєно згідно з актами виконаних робіт	Профінансовано	Освоєно згідно з актами виконаних робіт
3.24	Заміна трубної системи охолоджувача випару деаератора 6-ата № 4 (труба ЛІ-68, 19x1мм, L=1750 мм, 250 од., 198 кг).	167,4		167,4				
3.25	Заміна днища, обічайок баку запасу конденсату № 3 з нанесенням антикорозійного захисту.	223,7	213,9	437,6				
3.26	Заміна антикорозійного покриття зовнішньої поверхні головки декарбонізатора №1 з повною заміною теплової ізоляції.	139,5	223,2	362,7				
3.27	Заміна антикорозійного покриття внутрішньої і зовнішньої поверхні бака підживлення тепломережі №2 S = 325 м2 з повною заміною теплової ізоляції S = 125 м2.	167,4	186,0	353,4				
3.28	Ремонт балонів.		6,0	6,0				
3.29	Непередбачені роботи підрядних організацій	186,0		186,0	29,77	1,16		
3.30	Найм автотранспорту	107,0		107,0	24,90	6,62		
<b>4. Будівлі і споруди</b>		<b>1 893,5</b>		<b>1 893,5</b>				
4.1	Обстеження та паспортизація будівель та споруд ЧНТЕЦ	359,9		359,9				
4.2	Остекління головного корпусу	93,0		93,0				
4.3	Ремонт покрівель	279,0		279,0				
4.4	Заміна покрівлі нейтралізатора №2 з ремонтом теплової ізоляції і металевої обшивки	186,0		186,0				
4.5	Ремонт обладнання ремонтно-механічної майстерні (РММ) з ремонтом верстатів	46,5		46,5				
4.6	Ремонт каналів шлаковидалення К-1,2 з частковою заміною плит.	167,4		167,4				
4.7	Очищення трубопроводів освітленої води від приймального колодезя до насосної станції.	305,8		305,8				
4.8	Ремонт боровів котлоагрегатів №1-5.	223,3		223,3				
4.9	Ремонт будівлі адміністративного Корпусу	232,5		232,5				
5.1	Інше							
<b>Всього</b>		<b>25 709,3</b>	<b>5 372,9</b>	<b>31 082,1</b>	<b>442,60</b>	<b>678,43</b>	<b>0,81</b>	

Генеральний директор ТОВ ФІРМИ "ТЕХНОВА"

" " 20\_\_ року



(підпис)

Щербина О.Ю.

*Савчук Д.О.*