

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата	ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"			
Прогнозний період	з	01.01.2019	по	30.06.2019

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція ВРП-35 кВ з заміною роз'єднувачів та застарілих повітряних вимикачів на сучасні вакуумні	1 537.00	-	-	1 537.00	-	-	-	-	-	258.87	-	-	-	258.87	258.87	17%	- 1 278.13
2	Модернізація системи обліку відпуску електричної енергії з заміною трансформаторів напруги	893.00	-	-	893.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.35	0%	- 893.00
Усього		2 430.00	-	-	2 430.00	-	-	-	-	-	258.87	-	-	-	258.87	265.22	11%	- 2 171.13

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

25. 07 2019 року



Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Ситуски Д.О.

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія						
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-1	
1	Модернізація установки подачі циркуляційної та технічної води на основне обладнання ТЕЦ з встановленням сучасних насосів	854.60	-	-	854.60	-	-	-	-	-	329.48	-	-	-	329.48	268.69	39%	-	525.12
Усього		854.60	-	-	854.60	-	-	-	-	-	329.48	-	-	-	329.48	268.69	39%	-	525.12

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

25. 07 2019 року



Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Щербина О.Ю.

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Технічне переоснащення основних фондів з метою оптимізації виробничих процесів	5 950.00	-	-	3 139.37	-	-	2 810.63	-	-	433.49	-	-	-	433.49	68.66	7%	- 5 516.51
Усього		5 950.00	-	-	3 139.37	-	-	2 810.63	-	-	433.49	-	-	-	433.49	68.66	7%	- 5 516.51

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

25. 08 2019 року



Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Самчук Д.О.

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план								Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконання робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3
1	Будівництво першої черги золонакопичувача №3 згідно розробленого проєкту (третій етап)	4 754.90	-	-	4 754.90	-	-	-	-	-	349.50	-	-	-	349.50	466.00	7%	- 4 405.40
	Усього	4 754.90	-	-	4 754.90	-	-	-	-	-	349.50	-	-	-	349.50	466.00	7%	- 4 405.40

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

"25" 07 2019 року



Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Семчук Д.О.

1.5. Інше

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Особно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
		0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

25.07.2019 року



Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Семусик О.О.