

Звіт щодо виконання ремонтної програми				
Найменування ліцензіата		ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"		
Період	з	01.01.2020	по	30.09.2020

Інформація про фактичне виконання ремонтних робіт за дев'ять місяців 2020 року

тис. грн. без ПДВ

№ з/п	Назва заходу	Обсяг фінансування, передбачений на плановий період			Фактичне виконання ремонтних робіт за дев'ять місяців 2020 року			
		Послуги сторонніх організацій	Вартість матеріалів, придбаних ліцензіатом	Всього	Послуги сторонніх організацій		Вартість матеріалів, придбаних ліцензіатом	
					Профінансовано	Освоєно згідно з актами виконаних робіт	Профінансовано	Освоєно згідно з актами виконаних робіт
I. Витрати на ремонтні роботи								
1.	Електротехнічне обладнання	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.	Теплотехнічне обладнання	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.	Загальностанційне обладнання	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.	Будівлі і споруди	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.	Інше	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Всього	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Амортизаційні відрахування, які не є джерелом фінансування інвестиційної програми								
1.	Електротехнічне обладнання	3 105.3	955.0	4 060.3	2 254.8	939.0	141.1	303.2
1.1	Капітальний ремонт трансформаторного обладнання	651.1		651.1	175.4	347.0		
1.2	Капітальний ремонт електродвигунів	315.2		315.2	93.7	93.7		
1.3	Заміна роз'єднувачів на ВРП-35 кВ	413.4		413.4	402.5			
1.4	Заміна роз'єднувачів на ВРП-110 кВ	423.4		423.4	420.0			
1.5	Заміна трансформаторів напруги ТН-35 кВ	669.5		669.5	659.8			
1.6	Капремонт електродвигунів установок СЕУ-4М ст.№1	452.7		452.7	448.3	448.3		
1.7	Ремонт обладнання ЕЦ	120.0	675.0	795.0	55.1	50.0	107.7	161.9
1.8	Поточний ремонт систем вимірювання, управління, сигналізації допоміжного обладнання ЦТАВ	60.0	280.0	340.0			33.5	141.3
2.	Теплотехнічне обладнання	20 888.0	18 732.3	39 620.3	16 115.5	12 861.1	1 4823.4	6 816.8
2.1	Ремонт котлоагрегату БКЗ-210-140 ПТ ст.№1	1 180.0	540.0	1 720.0	1 153.0	1 180.0	390.2	400.6
2.2	Ремонт котлоагрегату БКЗ-210-140 ПТ ст.№2	5 922.9	3 690.0	9 612.9	5 922.9	4 689.9	1 906.6	1 956.6
2.3	Ремонт котлоагрегату БКЗ-210-140 ПТ ст.№3	2 492.0	6 665.1	9 157.1	2 386.5	1 095.1	5 860.0	1 463.4
2.4	Ремонт котлоагрегату БКЗ-210-140 ПТ ст.№4.	490.3	594.0	1 084.3	470.2	490.3	379.3	405.1
2.5	Ремонт котлоагрегату ТГМ-84Б ст.№5.	958.8	333.0	1 291.8	958.8	958.8	180.6	265.9
2.6	Ремонт турбогенератора ПТ-50/60-130/7 ст.№1.	2 349.0	4 455.0	6 804.0	2 349.0	2 349.0	4338.5	3 196.8
2.7	Ремонт турбогенератора ПТ-50/60-130/7 ст.№2	967.0	558.0	1 525.0	967.0	967.0	400.0	477.2
2.8	Ремонт турбогенератора Т-100/120-130-3 ст.№3.	519.0	648.0	1 167.0	516.2	499.2	624.2	393.6
2.9	Ремонт бакового господарства турбінного відділення	450.0	313.2	763.2	450.0	114.8	147.8	0.0

№ з/п	Назва заходу	Обсяг фінансування, передбачений на плановий період			Фактичне виконання ремонтних робіт за дев'ять місяців 2020 року			
		Послуги сторонніх організацій	Вартість матеріалів, придбаних ліцензіатом	Всього	Послуги сторонніх організацій		Вартість матеріалів, придбаних ліцензіатом	
					Профінансовано	Освоєно згідно з актами виконаних робіт	Профінансовано	Освоєно згідно з актами виконаних робіт
2.10	Капітальний ремонт насосного обладнання з заміною насосів	450.0	666.0	1 116.0	425.0	0.0	429.2	0.0
2.11	Ремонт циркуляційного водоводу	4 592.0		4 592.0		0.0		0.0
2.12	Ремонт циркуляційного та живильного насосів	517.0	270.0	787.0	517.0	517.0	166.9	18.4
3.	Загальнонастанційне обладнання	3 934.4	10 933.4	14 867.8	2305.6	2089.4	2766.3	2205.1
3.1	Капітальний ремонт під'їзний колій ТЕЦ	555.2	635.4	1 190.6			556.3	301.8
3.2	Ремонт обладнання, механізмів і спеціалізованої техніки ПТЦ	307.8	522.0	829.8			142.8	216.8
3.3	Заміна оргтехніки		200.0	200.0			197.8	38.2
3.4	Ремонт допоміжного обладнання котлоурбінного цеху	1 131.7	384.8	1 516.5	1 120.0	926.3	264.7	384.8
3.5	Придбання новітнього бульдозеру		6 200.0	6 200.0	0.0			
3.6	Ремонт обладнання хімічного цеху	192.0	270.0	462.0	175.0	151.0	182.4	266.0
3.7	Поточний ремонт агрегатів бульдозерів, автотранспорту	380.0	1 026.0	1 406.0			672.5	368.0
3.8	Ремонт золотшакпровідного господарства	1 004.4	621.0	1 625.4	1 004.2	1 004.4	349.7	283.6
3.9	Ремонті роботи дільниці РММ		320.0	320.0			28.9	12.9
3.10	Ремонт автотранспорту автодільниці	363.3	754.2	1 117.5	6.4	7.6	371.2	333.1
4.	Будівлі і споруди	2 427.2	591.6	3 018.8	2412.7	1645.4	367.9	51.1
4.1	Будівництво першої черги золоткопичувача №3 згідно розробленого проекту	1 959.2		1 959.2	1 959.2	1 645.4		
4.2	Ремонт покрівель	468.0	432.0	900.0	453.5		304.3	
4.3	Ремонт будівель та споруд ЧнТЕЦ		159.6	159.6			63.6	51.1
5.	Інше	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Всього	30 354.9	31 212.3	61 567.2	23088.6	17534.9	18098.7	9376.2



Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

" " _____ 20 _____ року

Григорій Мухоморов *В.В.*

Щербина О.Ю.