

№ п/п	Найменування робіт	план на 2014 р.						план на III квартал						факт за III квартал						Відсоток виконання з початку року	Відсоток виконання у III кв.	Всього з початку року	Всього за квартал при без ПДВ	Примітки		
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія									
		кошти, отримані за 2013	Прибуток	Амортизація	Прибуток	Амортизація	Всього за рік, тис. грн без ПДВ	кошти, отримані за 2013	Прибуток	Амортизація	Прибуток	Амортизація	Всього за квартал, тис. грн без ПДВ	кошти, отримані за 2013	Прибуток	Амортизація	Прибуток	Амортизація	Всього за квартал, тис. грн без ПДВ							
9	Реконструкція пилосистем Ш-16 ст. №3 з заміною швидкозношувальних механізмів, модернізацією пилосистем, модернізацією підшипників та заміною фундаменту привідної шестерні М-3Б.	0.0	2 645.0	2 815.0	0.0	0.0	5 460.0		1 800.0	1 300.0			3 100.0									0.0	1 992.0	0.0	36.5	
10	Реконструкція котлоагрегату БКЗ-210-140 ПТ ст. № 4 з заміною необігріваних ділянок пароперегрівача 4-ї ступені, відновленням ізоляції.	0.0	1 844.0	1 856.0	0.0	1 500.0	5 200.0		1 594.0	1 106.0			2 700.0									58.5	461.7	2.2	8.9	
11	Реконструкція тяго-дутьових установок ст. №4 з заміною газоходів від збірного коробу до боровів.	0.0	2 833.3	1 400.0	0.0	600.0	4 833.3		2 333.3	1 400.0			3 733.3									194.8	194.8	5.2	4.0	
12	Реконструкція пилосистем Ш-16 ст. №4 з заміною швидкозношувальних механізмів, модернізацією пилосистем, модернізацією підшипників та заміною фундаменту МВ-4Б.	0.0	1 480.0	1 600.0	0.0	400.0	3 480.0		1 480.0	1 100.0			2 580.0									624.1	800.6	24.2	23.0	
13	Реконструкція скрубєрів котлоагрегату ст. №4 з заміною антикорозійного покриття від труб Вентурі до виходу до димосмоків.	1 900.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 900.0	900.0					900.0									0.0	0.0	0.0	0.0	
14	Модернізація пилосистем котлоагрегату ст. №4 від змішувачів до основних пальників, від млинового вентилятору до скидних пальників.	1 920.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 920.0	920.0					920.0									0.0	0.0	0.0	0.0	
15	Реконструкція газоходів (боровів) з заміною внутрішнього антикорозійного захисту	0.0	1 258.7	1 474.3	0.0	467.0	3 200.0		1 030.8	891.1			1 921.9									257.5	257.5	13.4	8.0	
16	Реконструкція борова димосмоків котлоагрегату ст. №1 з виконанням плавного повороту витоків димових газів та встановленням розмежувачої перетинки.	1 850.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 850.0	1 850.0					1 850.0									0.0	0.0	0.0	0.0	
17	Реконструкція турбогенератора № 1 з заміною спіралей ПВТ-, 7 та трубної системи ПНТ-3	0.0	509.2	3 750.0	0.0	1 470.8	5 730.0		328.0	2 090.0			3 170.0									82.9	298.7	2.6	5.2	
18	Модернізація обладнання підігріву мережної води з очищенням бойлерів ОБ-ТГ-1.	1 770.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 770.0	1 770.0					1 770.0									12.2	12.2	0.7	0.7	

№ п/п	Найменування робіт	план на 2014 р.						план на III квартал						факт за III квартал						Всього з початку року	Відсоток виконання у III кв.	Відсоток виконання з початку року		
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія							
		кошти, отримані за 2013	Прибуток	Амортизація	Всього за рік, тис. грн без ПДВ	кошти, отримані за 2013	Прибуток	Амортизація	Всього за квартал, тис. грн без ПДВ	кошти, отримані за 2013	Прибуток	Амортизація	Всього за квартал, тис. грн без ПДВ	кошти, отримані за 2013	Прибуток	Амортизація	Всього за квартал, тис. грн без ПДВ							
19	Реконструкція турбіни ПТ-50/60-130/7 ст.№2 з модернізацією проточної частини, системи контролю та вимірювань вібрації, спіралей ПВТ-5,6,7 та трубоної системи ПЕЖ-2Б (2-ї і 3-ї ступенів)	0.0	1 479.1	4 024.9	0.0	2 776.0	8 280.0						0.0					0.0				5 843.7	#ДЕЛО!	70.6
20	Реконструкція турбогенератора Т-110/120-130/7 ст.№ 3 з заміною латунних трубок ПМГ-1 (труба 24х1мм,22г) та парового ежектора ПЕЖ-3Б.	0.0	2 609.0	3 160.0	0.0	1 800.0	7 569.0				40.0	1 400.0	1 800.0	3 240.0			773.0	773.0				2 596.2	23.9	34.3
21	Модернізація бризального басейну з заміною циркуляційного насосу ЦНБ-1 (32Д-19) та дренажних насосів 1,2 ВКС-1/16)	0.0	2 000.0	368.0	0.0	0.0	2 368.0				2 000.0	368.0	2 368.0					0.0				0.0	0.0	0.0
22	Реконструкція ЦН-1 з заміною сітки ТН-200 та модернізацією берегової насосної	0.0	380.0	600.0	0.0	0.0	980.0							0.0			0.0	0.0				280.0	#ДЕЛО!	28.6
23	Модернізація системи живлення котлів з капітальним ремонтом ПЕН-5	0.0	320.0	200.0	0.0	0.0	520.0				320.0	200.0	520.0				92.0	92.0				92.0	17.7	17.7
24	Обстеження металоконструкцій і фундаментів вагонперекидача.	0.0	600.0	0.0	0.0	0.0	600.0				600.0			600.0			181.6	181.6				498.9	30.3	83.2
25	Реконструкція внутрішньозалізничних схем з заміною шпально-рельсового полотна залізничних шляхів №1,4 та модернізацією стрілочних переводів №10,14	0.0	2 676.9	2 673.1	0.0	0.0	5 350.0				1 302.4	1 423.1	2 725.5				377.2	377.2				377.2	13.8	7.1
26	Реконструкція в/в двигунів з заміною статорних обмоток 8 шт. та модернізацією фундаментів та монтажних рам.	0.0	400.0	1 071.0	0.0	900.0	2 371.0				250.0	471.0	721.0					0.0				316.5	0.0	13.3
27	Заміна електродвигуна димососа Д- 2Б. Тип ДАЗО 320 кВт, 3000В.	0.0	558.4	0.0	0.0	0.0	558.4						0.0					0.0				258.3	#ДЕЛО!	46.3
28	Заміна прозорозрядників ТН-110-1, Т-3.	0.0	500.0	0.0	0.0	0.0	500.0						0.0					0.0				104.2	#ДЕЛО!	20.8
29	Модернізація обладнання ВРУ-110 кВ з заміною трансформаторів струму ПЛ-110: Славутич, Придеснянська, ОВ та шинних роз'єднувачів - 6 од.	0.0	1 531.0	414.0	0.0	0.0	1 945.0				792.6	414.0	1 206.6					0.0				497.7	0.0	25.6
30	Модернізація обладнання ВРУ-35 кВ з заміною повітряних вимикачів на вакуумні (ПЛ-35 Порт-II) та шинних роз'єднувачів - 2 од.	0.0	879.0	0.0	0.0	0.0	879.0						0.0				120.0	120.0				120.0	#ДЕЛО!	13.7
31	Реконструкція генератора ТВ-60-2 ст.№2 з заміною прохідних ізоляторів.	0.0	1 900.0	1 300.0	0.0	0.0	3 200.0						0.0					0.0				1 209.7	#ДЕЛО!	37.8
32	Заміна електродвигунів млинів Ш-16 (АО3-13-52, 500 кВт, 3000В) 2 шт.	0.0	1 000.0	0.0	0.0	0.0	1 000.0				1 000.0		1 000.0					0.0				307.8	0.0	30.8

№ п/п	Найменування робіт	план на 2014 р.						план на III квартал						факт за III квартал						Всього з початку року	Відсоток виконання у III кв.	Відсоток виконання з початку року			
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія								
		кошти, отримані за 2013	Прибуток	Амортизація	Прибуток	Амортизація	Всього за рік, тис. грн без ПДВ	кошти, отримані за 2013	Прибуток	Амортизація	Прибуток	Амортизація	Всього за квартал, тис. грн без ПДВ	кошти, отримані за 2013	Прибуток	Амортизація	Прибуток	Амортизація	Всього за квартал, тис. грн без ПДВ						
33	Модернізація обладнання КРУ-3,15 з заміною масляних викивачів типу ВМГ-133 на ВР вакуумні (МВ-1Б, М-3А, Д-1А, ДВ-1А, ДВ-1Б, КН-2А, КНБ-2А, ПМН-1) - 8од.	0.0	700.0	86.6	0.0	213.4	1 000.0		700.0			700.0				700.0						0.0	78.6	0.0	7.9
34	Реконструкція трансформаторів власних потреб з заміною кабелів живлення	0.0	939.0	1 241.0	0.0	0.0	2 180.0		380.0	700.0			1 080.0				250.0			250.0	250.0	23.1	11.5		
35	Заміна електродвигунів насосу змивної води, золотового насосу з реконструкцією рам та фундаментів.	0.0	290.0	0.0	0.0	0.0	290.0		290.0				290.0							0.0	0.0	0.0	0.0		
36	Модернізація АСКОВ (заміна лічильників, кабелів).	0.0	362.8	0.0	0.0	0.0	362.8		362.8				362.8				253.4			253.4	285.7	69.8	78.8		
37	Модернізація компресорної котельного цеху з заміною електродвигуна компресору ВК-1.	0.0	213.4	0.0	0.0	256.6	470.0						0.0							0.0	55.5	#ДЕЛО!	11.8		
38	Реконструкція схеми ВПУ з монтажем 1-ї ступені аніонування водопідготовчої установки (2-га пара).	0.0	500.0	1 500.0	0.0	350.0	2 350.0		500.0	350.0			850.0				235.0			235.0	1 229.4	27.6	52.3		
39	Модернізація бакового господарства хімічного цеху з відновленням антикорозійного покриття баку коагульованої води №1 S=200	0.0	200.0	280.0	0.0	0.0	480.0		200.0	280.0			480.0				102.2			102.2	206.2	21.3	43.0		
40	Капітальний ремонт арматури високого тиску ПТ-1-1, (П-7), ВП-18, (ВК-2-3)	0.0	460.0	400.0	0.0	0.0	860.0		460.0	400.0			860.0				0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		
41	Модернізація насосного обладнання турбінного та котельного цеху з заміною фосфатних насосів НД-25/250 - 3 од. насосів підживлення тепломережі НПТС-1,2 (МС-50),маслонасосів змачення млинів №1,3 (РЗ-7,5), дренажних насосів дренажних баків 4К-6А (ЗК-9), насосів БЗК (4К6), конденсатного насосу бойлерів (КНБ-1Б, тип АКСД-125-125), мережного насосу (СН-1Б, тип14Д-6).	0.0	1 679.8	570.2	0.0	1 530.0	3 780.0		699.0	140.0			839.0				235.0			235.0	235.0	28.0	6.2		
42	Заміна трубопроводів технічної води (від НСВ-1,2,3 до ПЕН-5,6 і бакам пожехогасіння).	0.0	378.9	210.0	0.0	301.1	890.0						0.0							0.0	210.0	#ДЕЛО!	23.6		
43	Модернізація станції пожехогасіння ППС-3 з дефектацією пожежних трубопроводів та запорної арматури.	0.0	1 324.8	1 080.0	0.0	0.0	2 404.8						0.0				31.8			31.8	31.8	#ДЕЛО!	1.3		
44	Будівництво золовідвалу №3	0.0	3 096.7	1 921.3	0.0	1 220.0	6 238.0		708.4	189.0			897.4				397.4			397.4	1 397.4	44.3	22.4		
45	Реконструкція золонакопичувача №1 з відновленням та укріпленням дамб .	1 430.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 430.0						0.0				25.4			25.4	25.4	#ДЕЛО!	1.8		

№ п/п	Найменування робіт	план на 2014 р.						план на III квартал						факт за III квартал						Відсоток виконаний з початку року	Відсоток виконаний III кв.	Відсоток виконаний з початку року
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія					
		кошти, отримані за 2013	Прибуток	Амортизація	Прибуток	Амортизація	Всього за рік, тис. грн без ПДВ	кошти, отримані за 2013	Прибуток	Амортизація	Прибуток	Амортизація	Всього за квартал, тис. грн без ПДВ	кошти, отримані за 2013	Прибуток	Амортизація	Прибуток	Амортизація	Всього за квартал, тис. грн без ПДВ			
46	Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу (котельне відділення 1-ї черги - 3-й етап).	0.0	600.0	600.0	0.0	0.0	1 200.0		300.0	300.0		600.0				300.0			300.0	50.0	300.0	25.0
47	Капітальний ремонт покрівлі ГЦУ	1 400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 400.0					0.0				346.8			346.8	#ДЕЛО!	24.8	
48	Реконструкція системи золошлаковідведення з частковою заміною сталевих трубопроводів	0.0	2 570.0	600.0	0.0	780.1	3 950.1		506.0			506.0			206.0				206.0	40.7	206.0	5.2
49	Заміна колектору рибозахисного пристрою.	730.0	0.0	0.0	0.0	0.0	730.0					0.0				58.3			58.3	#ДЕЛО!	8.0	
50	Розробка ТЕО будівництва нового блоку ТЕЦ.	0.0	884.2	0.0	0.0	0.0	884.2		384.2			384.2							0.0	0.0	553.1	62.5
51	Реконструкція схем живлення кот-лів 1-ї черги з розробкою проекту та встановленням насосного агрегату типу ПЕ250-180	1 981.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 981.0					0.0	1 271.9						1 271.9	#ДЕЛО!	64.2	
Всього:		16 593.5	56 818.4	55 915.4	0.0	20 327.9	149 655.2	9 052.5	30 226.7	24 910.3	0.0	5 314.9	69 504.4	1 271.9	206.0	6 515.6	0.0	0.0	7 993.5	11.5	36 503.8	24.4

Головний інженер КЕП "ЧНТЕЦ" ТОВ фірми "ТЕХНОВА"

В.Ф. Киричок

