


Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата		ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"		
Прогнозний період	з	01.01.2020	по	31.12.2020

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 2020 рік

№	Складові інвестиційної програми	Річний план				Фактично профінансовано за звітний період												Освоєно згідно з актами виконання робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього					
			долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3		
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	11 409,94	-	-	-	11 409,94	-	-	-	-	-	11 409,94	-	-	11 409,94	741,69	100%	-		
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Інше	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього		11 409,94	-	-	-	11 409,94	-	-	-	-	-	11 409,94	-	-	11 409,94	741,69	100%	-		

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"
"17" жовтня 2021 року

Щербина О.Ю.
(прізвище, ім'я, по батькові)



Синус Д.О.

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Відсоток виконання з початку року	Вихідення			
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія							
		усього			амортизація			амортизація			амортизація							
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація			усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16:3
1	Заміна трансформатору зв'язку Т-3	11 409,94	-	-	-	11 409,94	-	-	-	-	-	11 409,94	-	-	11 409,94	741,69	100%	-
Усього		11 409,94	-	-	-	11 409,94	-	-	-	-	-	11 409,94	-	-	11 409,94	741,69	100%	-

тис. грн без ПДВ

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"
"17 лютого" 2024 року



Щербина О.Ю.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Синусин Д.О.


1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план				Фактично профінансовано за звітний період												Відсоток виконання з початку року	Вихилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія						усього				
			доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

тис. грн без ПДВ

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

17 лютого 2021 року



Шербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Ситченко О.О.

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план				Фактично профінансовано за звітний період												Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія		теплоенергія		електроенергія				теплоенергія				усього				
			доплаткові джерела фінансування	прибутки	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибутки	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибутки	амортизація								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

тис. грн без ПДВ

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"
"17" лютого 2021 року



Шербина О.Ю.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Самусик Р.О.

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план				Фактично профінансовано за звітний період												Освоєно згідно з актами виконання робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього					
			долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3		
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"
"12" лютого 2021 року



Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Ситусик О.О.

1.5. Інше

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період										Особно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Вихідення
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія						теплоенергія						
		доплаткові джерела фінансування		прибутки	амортизація		доплаткові джерела фінансування	прибутки	амортизація		доплаткові джерела фінансування	прибутки	амортизація		доплаткові джерела фінансування	прибутки	амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3		
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

тис. грн без ПДВ

тис. грн без ПДВ

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

"17" лютого 2021 року



Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Синусик Д.О.